

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0		DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			R\$ 29.258,62
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	uni	2,00	R\$ 566,74
1.2	C 93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	R\$ 11.624,19
1.3	SINDUSCON MS 4.02	ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL CONFORME NR 07	uni	1,00	R\$ 2.180,34
1.4	SINDUSCON MS 4.03	ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DE ACORDO COM A NR 09	uni	1,00	R\$ 2.180,34
1.5	C 90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 40 H/MÊS	H	120,00	R\$ 12.707,01
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 11.444,53
2.1		SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	unid	2,00	R\$ 909,87
2.2	C 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	35,08	R\$ 2.733,53
2.3	C 97637U	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	63,08	R\$ 153,57
2.4	C 97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	22,00	R\$ 315,24
2.5	C 97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,13	R\$ 1.138,97
2.6	SINDUSCON MS 5.55	Locação de caçamba estacionaria cap.=4m3 (POR SEMANA)	UNID	16,00	R\$ 4.263,77
2.7	I 10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	30,00	R\$ 572,33
2.8	C 97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	30,00	R\$ 539,63
2.9	I 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	R\$ 817,62
3.0		PÓRTICO DE CONCRETO E COBERTURA PERFURADA			R\$ 442.960,95
3.1	C 101009	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	264,00	R\$ 7.291,05
3.2	COTAÇÃO MERCADO	Fornecimento e montagem de estruturas pré-moldadas de concreto armado, 9.98 x 30.28M. Inclusive transporte, mobilizações, fundações e Terças Metálicas 127x50x20 – Enrijecidas – chapa 13 – fundo oxido, conforme orçamentos	unid.	1,00	R\$ 263.474,18
3.3	94213U SINAPI ADAPTADO	FORNECIMENTO E TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PERFURADA E = 0,65 MM, COM 1 ÁGUA	M2	1092,90	R\$ 127.180,31
3.4	C 83694	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA	M2	22,00	R\$ 374,93
3.5	C 101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	264,00	R\$ 13.459,67
3.6	C 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA	M3	13,20	R\$ 1.128,82
3.7	94994U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	44,00	R\$ 3.572,50
3.8	TCPO 3R 33 18 27 00 00 00 10 09 ADAPTADA SINAPI	Tachão refletivo bidirecional	unid.	16,00	R\$ 1.050,42
3.9	C 96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	66,00	R\$ 8.234,41

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
1ª Etapa		2ª Etapa		3ª Etapa		4ª Etapa	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1,02%	R\$ 4.927,42	1,68%	R\$ 8.109,58	1,68%	R\$ 8.109,58	1,68%	R\$ 8.112,04
100,00%	R\$ 566,74						
		33,33%	R\$ 3.874,34	33,33%	R\$ 3.874,34	33,34%	R\$ 3.875,51
100,00%	R\$ 2.180,34						
100,00%	R\$ 2.180,34						
		33,33%	R\$ 4.235,24	33,33%	R\$ 4.235,24	33,34%	R\$ 4.236,53
0,83%	R\$ 4.006,08	0,74%	R\$ 3.586,09	0,56%	R\$ 2.687,86	0,24%	R\$ 1.164,50
50,00%	R\$ 454,93					50,00%	R\$ 454,94
100,00%	R\$ 2.733,53						
						100,00%	R\$ 153,57
		100,00%	R\$ 315,24				
		100,00%	R\$ 1.138,97				
		50,00%	R\$ 2.131,88	50,00%	R\$ 2.131,89		
				50,00%	R\$ 286,16	50,00%	R\$ 286,17
				50,00%	R\$ 269,81	50,00%	R\$ 269,82
100,00%	R\$ 817,62						
0,00%	R\$ -	32,28%	R\$ 156.121,71	38,05%	R\$ 184.019,11	21,26%	R\$ 102.820,13
				100,00%	R\$ 7.291,05		
		50,00%	R\$ 131.737,09	50,00%	R\$ 131.737,09		
				25,00%	R\$ 31.795,07	75,00%	R\$ 95.385,24
				50,00%	R\$ 187,46	50,00%	R\$ 187,47
		25,00%	R\$ 3.364,91	75,00%	R\$ 10.094,76		
		100,00%	R\$ 1.128,82				
				75,00%	R\$ 2.679,37	25,00%	R\$ 893,13
						100,00%	R\$ 1.050,42
		100,00%	R\$ 8.234,41				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL COM BDI
3.10	C 96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	230,00	R\$ 3.145,33
3.11	C 96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	14,52	R\$ 7.808,22
3.12	CDHU - 403657 ADAPTADA SINAPI	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 60M DE DISTANCIA	M3	16,00	R\$ 937,24
3.13	C 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	3150,12	R\$ 5.303,87
TOTAL					R\$ 483.664,10
					100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
1ª Etapa		2ª Etapa		3ª Etapa		4ª Etapa		
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
		100,00%	R\$ 3.145,33					
		100,00%	R\$ 7.808,22					
		75,00%	R\$ 702,93	25,00%	R\$ 234,31			
						100,00%	R\$ 5.303,87	
TOTAL	1,85%	R\$ 8.933,50	34,70%	R\$ 167.817,38	40,28%	R\$ 194.816,55	23,18%	R\$ 112.096,67
TOTAL ACUMULADO	1,85%	R\$ 8.933,50	36,54%	R\$ 176.750,88	76,82%	R\$ 371.567,43	100,00%	R\$ 483.664,10