



MARCA SUGERIDA: RST QUADROS ELÉTRICOS OU SIMILAR  
QUADRO DE TOMADAS BIFÁSICO QCE12kW 127/220V 2F+N+T

REF.: QUADRO DE TOMADAS PARA OBRA  
ESCALA 1: SEM ESCALA

#### EXIGÊNCIAS

##### ASPECTOS GERAIS

- OBRA DEVERÁ TER PELO MENOS UMA PESSOA TREINADA E HABILITADA PARA PRESTAR OS PRIMEIROS SOCORROS INCLUSIVE TÉCNICA DE REANIMAÇÃO CARDIORESPIRATÓRIA.
- TER CAIXAS DE PRIMEIRO SOCORRO EQUIPADAS CONFORME AS ORIENTAÇÕES MÉDICAS, FICANDO ESTAS EM LOCAL VISÍVEL NA OBRA.
- SER PREVISTO 80 LITROS DE ÁGUA PARA CONSUMO POR DIA POR TRABALHADOR.
- POSSUIR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E DE COMBATE AO FOGO.
- TER AS INSTALAÇÕES DESINSETIZADAS E DESRATIZADAS E CADA 180 DIAS, FICANDO O CERTIFICADO EM LOCAL VISÍVEL NA OBRA.

##### INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DEVEREM:

- SER MANTIDAS EM PERFETO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE.
- TER INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS POR ELETRODUTOS E INTERRUPTORES A 1,10M DO PISO.
- ESTAR SITUADAS EM LOCAIS DE FÁCIL E SEGURO ACESSO, NÃO SENDO PERMITIDO UM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 150 (CENTO E CINQUENTA) METROS DO POSTO DE TRABALHO AOS GABINETES SANITÁRIOS, E LAVATÓRIOS.

##### OS LAVATÓRIOS DEVEREM:

- OSERVAR DE RECIPIENTE PARA COLETA DE PAPEIS USADOS.
- FICAR A UMA ALTURA DE 1,20M (UM METRO) E TER TORNEIRAS A 1,20 DO PISO.
- POSSUIR MATERIAL PARA LIMPEZA E SECAGEM DAS MÃOS, PROIBINDO-SE TODAS COLETTAS.

##### GABINETES SANITÁRIOS DEVEREM:

- SER PREVISTO DE PORTA COM TRINCO INTERNO E BORDA INFERIOR DE NO MÁXIMO, 0,15M (QUINZE CENTÍMETROS) DE ALTURA.
- TER RECIPIENTE COM TAMPA, PARA DEPOSITO DE PAPEIS USADOS, SENDO OBRIGATORIO O FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO.

##### ALMOXARIFADO:

- O ALMOXARIFADO DEVERÁ TER ESPAÇO DESTINADO COMO VESTIÁRIO E TER ARMÁRIOS INDIVIDUAIS DOTADOS DE FECHADURA OU DISPOSITIVO COM CADEADO.
- SER MANTIDOS EM PERFETO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA.
- TER BANCOS EM NÚMERO SUFICIENTE PARA ATENDER AOS USUÁRIOS, COM LARGURA MÍNIMA DE 0,30M (TRINTA CENTÍMETROS).
- TER INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS POR ELETRODUTOS E INTERRUPTORES A 1,10M DO PISO.

##### REFEITÓRIO:

- INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE TRABALHADORES E DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE COZINHA, EM TODO CANTINEIRO DE OBRA DEVE HAVER LOCAL EXCLUSIVO PARA O AQUECIMENTO DE REFEIÇÕES, DOTADO DE EQUIPAMENTO ADEQUADO E SEGURO PARA O AQUECIMENTO.
- É OBRIGATORIO O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, FILTRADA E FRESCA, PARA OS TRABALHADORES, POR MEIO DE BEBEDOURO DE JATO INCLINADO OU OUTRO DISPOSITIVO EQUIVALENTE, SENDO PROIBIDO O USO DE COPOS COLETIVOS.
- TER GABINETE COM TAMPA, PARA DETRITOS.
- É PROIBIDO A INGESTÃO DE ALIMENTOS EM OUTROS LOCAIS.
- DEVERÁ TER MESAS COM TAMPOS LISOS E LAVABOS, CHUVEIRO, LAVATÓRIO, PIA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA LAVAGEM DOS UTENSÍLIOS.
- TER INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS POR ELETRODUTOS E INTERRUPTORES A 1,10M DO PISO.
- SER IMPO PERMANENTEMENTE POR EQUIPE CONTRATADA PARA TAL FIM.

##### INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA:

- PARA O PRESENTE CANTINEIRO ESTÁ PREVISTO A INSTALAÇÃO DE 02 QUADROS DE CONEXÃO DE ENERGIA (QCE), BIFÁSICO DE 12kW, SENDO UM IMPLANTADO NO PAVIMENTO TERREIRO E O SEGUNDO NA COBERTURA.
- DEVERÁ SER REALIZADA A DEBIDA LIGAÇÃO ORIGINADA DO QUADRO DE ENERGIA DO PAVIMENTO.
- QUANDO HOUVER LIGAÇÃO ENTRE CONDUTORES, A FIAÇÃO DEVERÁ SER SOLDADA.

#### OBSERVAÇÕES GERAIS

- 01 - MEDIDAS EM METRO.  
02 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NA OBRA.

#### LEGENDA

#### REFERÊNCIA DE NÍVEL

NÍVEL 0,00 COTA 503,00

#### CANTEIRO DE OBRAS



RUA MARECHAL CÂNDIDO MARIANO RONDON, 2411  
SALA 04 - CENTRO - CAMPO GRANDE - MS  
(67) 3028-4567 / (67) 8111-3699  
wbsr@teslenco.com.br

AUTOR DO PROJETO:



PROPRIETÁRIO:  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
TRT 24ª REGIÃO

REPRESENTANTE LEGAL:

CPF:

EMPREENDIMENTO:  
TC 14/2022 TRT/24ª REGIÃO  
EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 24ª REGIÃO  
CAMPO GRANDE - MS

LOCAL:  
RUA DEL. CARLOS ROBERTO BASTOS, Nº 208  
BAIRRO VERANIEIRO - CAMPO GRANDE/MS

ESCALA:  
Indicado

CONTEÚDO:  
03. SETORIZAÇÃO  
CANTEIRO DE OBRAS  
(TÉRREO)

REFERÊNCIAS DE  
MÓDULOS CONTAINER:  
Mod. 01: Escritório  
Mod. 02: Refeitório  
Mod. 03: Almoxarifado

REF. QUADRO TOMADAS

#### TÍTULO: CANTEIRO DE OBRAS G2

CONFIG. PARA PLOTAGEM:

03. TESLENCO ARQUITETURA PADRÃO.cab

ARQUIVO:

2022.11.23 - CANTEIRO DE OBRAS R0.dwg

RPT DE PROJETO:

SI 1210031400CT001

DATA:

NOV/2022

EMIÇÃO	DATA	OBSERVAÇÕES / MODIFICAÇÕES	RESP.
EMIÇÃO INICIAL	NOV/2022	EMIÇÃO INICIAL	Argtº Wilson

#### OBSERVAÇÕES: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

##### FORMALIDADES LEGIS:

- ESTA PLANTA REPRESENTA E OFICIALIZA A AUTORIA DO PROJETO ARQUITETÔNICO (PROPRIEDADE INTELECTUAL) A TESLENCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.
- OS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO PERTENCEM AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 24ª REGIÃO.
- O CONTEÚDO DESTA DOCUMENTAÇÃO NÃO PODERÁ SER ALTERADO, REPRODUZIDO OU CEDILO SOB QUALQUER PRETEXTO.
- A INOBSERVÂNCIA DOS PRECITOS DESCRITOS RESERVA AO SEU AUTOR E/OU DETENTOR O DIREITO DE INTERVENÇÃO NOS TERMOS DA LEI.
- O PRESENTE PROJETO BÁSICO REPRODUZ O ESTADO APRESENTADO ANTERIORMENTE, DISCUTIDO, ADAPTADO E APROVADO PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 24ª REGIÃO.
- QUALQUER DESCUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA NÃO SERÁ RECONHECIDO, TANTO PELO AUTOR COMO PELO DETENTOR, OBRIGANDO INCONDICIONALMENTE A REPARAÇÃO.

03 SETORIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS  
ESCALA 1: 100  
TÉRREO



REF.: MÓDULO 01 - ESCRITÓRIO  
ESCALA 1: SEM ESCALA



REF.: MÓDULO 02 - REFEITÓRIO  
ESCALA 1: SEM ESCALA



REF.: MÓDULO 03 - ALMOXARIFADO  
ESCALA 1: SEM ESCALA