

ESTRUTURA DE COBERTURA EM TELHA PERFORADA

SINAPI - 03/2020 - Mato Grosso do Sul

21,13%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	M. O.	MAT.	Valor Unit total	Total	ETAPA 01										
										Quantidade Executada				Período Valor						
										Período	%	Saldo	Acumulado	M. O.	MAT.	Total	Acumulado			
<b>1</b>		<b>DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>							<b>30.193,93</b>											
1.1	CREA/CAU Próprio	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	UN	2	205,67	0,00	249,12	249,12	498,24	2,00	100%	0	2	0,00	498,24	498,24	498,24			
1.2	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	3.625,09	4.100,66	290,41	4.391,07	13.173,21	0,00		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	SINDUSCON MS 4.02 Próprio	ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL CONFORME NR 07	UN	1	1.582,47	0,00	1.916,84	1.916,84	1.916,84	1,00	100%	0	1	0,00	1916,84	1916,84	1916,84	1.916,84		
1.4	SINDUSCON MS 4.01 Próprio	ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DE ACORDO COM A NR 09	UN	1	1.582,47	0,00	1.916,84	1.916,84	1.916,84	1,00	100%	0	1	0,00	1916,84	1916,84	1916,84	1.916,84		
1.5	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	87,30	104,67	1,07	105,74	12.688,80	0,00		120	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>10.037,27</b>											
2.1	próprio Próprio	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	2	330,18	0,00	399,94	399,94	799,88	1,00	50,00%	1	1	0,00	399,94	399,94	399,94	399,94		
2.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	m²	35,08	55,56	13,11	54,18	67,29	2.360,53	35,08	100,00%	0	35,08	459,90	1900,63	2360,53	2.360,53			
2.3	97637 SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	63,08	1,95	1,77	0,59	2,36	148,86	0,00		63,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4	97635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	22	11,47	10,70	3,19	13,89	305,58	0,00		22	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5	97627 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,13	209,69	185,39	68,60	253,99	1.048,97	0,00		4,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6	SINDUSCON MS 5.55 Próprio	Locação de caçamba estacionária cap.=4m3 (POR SEMANA)	UN	16	193,41	0,00	234,27	234,27	3.748,32	0,00		16	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.7	10527 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	30	10,55	0,00	12,77	12,77	383,10	0,00		30	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.8	97064 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	30	14,40	13,50	3,94	17,44	523,20	0,00		30	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.9	4813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	263,75	0,00	319,48	319,48	718,83	2,25	100,00%	0	2,25	0,00	718,83	718,83	718,83			
<b>3</b>		<b>PORTICO DE CONCRETO E COBERTURA PERFORADA</b>							<b>404.662,55</b>											
3.1	101009 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	264	20,66	4,00	21,02	25,02	6.605,28	0,00		264	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2	COTAÇÃO MERCADO Próprio	Fornecimento e montagem de estruturas pré-moldadas de concreto armado, 9,98 x 30,28M. Inclusive transporte, mobilizações, fundações e Terças Metálicas 127x50x20 – Enrijecidas – chapa 13 – fundo oxidado, conforme orçamentos	UN	1	202.070,82	0,00	244.768,38	244.768,38	244.768,38	0,00		1	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3	94213U SINAPI ADAPTADO Próprio	FORNECIMENTO E TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO PERFORADA E = 0,65 MM, COM 1 ÁGUA	M²	1092,9	85,01	3,00	99,97	102,97	112.535,91	0,00		1092,9	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4	83694 SINAPI	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	22	13,51	7,59	8,77	16,36	359,92	0,00		22	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5	101173 SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	264	37,89	19,52	26,37	45,89	12.114,96	0,00		264	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.6	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	m³	13,2	68,13	60,75	21,77	82,52	1.089,26	0,00		13,2	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.7	94994 SINAPI	EEXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	44	59,88	19,66	52,87	72,53	3.191,32	0,00		44	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.8	TCPO 3R 33 18 27 00 00 00 Próprio 10 09 ADAPTADA SINAPI	Tachão refletivo bidirecional	UN	16	54,08	15,16	50,34	65,50	1.048,00	0,00		16	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.9	96528 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	66	93,23	43,86	69,06	112,92	7.452,72	0,00		66	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.10	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	230	9,62	2,88	8,77	11,65	2.679,50	0,00		230	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.11	96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	14,52	391,79	126,33	348,24	474,57	6.890,75	0,00		14,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.12	CDHU - 403657 ADAPTADA Próprio SINAPI	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 60M DE DISTANCIA	M³	16	42,49	0,00	51,46	51,46	823,36	0,00		16	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.13	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	3150,1	1,34	1,16	0,46	1,62	5.103,19	0,00		3150,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇO</b>									<b>Total sem BDI</b>	<b>367.302,33</b>										
<b>Abertura da Licitação 27/11/2020 09:00</b>									<b>Total do BDI</b>	<b>77.591,42</b>										
<b>Número do Processo Licitatório 02/2020</b>									<b>Total Geral</b>	<b>444.893,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>459,90</b>	<b>R\$</b>	<b>7.351,32</b>	<b>R\$</b>	<b>7.811,22</b>			