

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFORMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

2ª medição

29 de março de 2023



DADOS DA OBRA

- CONSTRUTORA RESPONSÁVEL: GOMES & AZEVEDO LTDA EPP
- RESPONSÁVEL PELA OBRA: EDILENE AFONSO DE AZEVEDO REGISTRO
- CAU/BR: 00A2277158 Visto RRT Nº 12696375
- VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.235.065,49
- CONTRATO Nº 01/2023
- TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022
- PROAD 23350/2022
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
- ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS: 06/01/2023
- FISCAL TITULAR: Eng. MARCELO NAKAO
- FISCAL SUBSTITUTO: Eng. ROBINSON ALT
- GESTOR DO CONTRATO: Eng. AMON MICAEL FERNANDES FLORES
- VALOR DA PARCELA MEDIDA: R\$ 546.126,92 (44,22%)
- SENDO R\$ 103.450,39 DE MÃO DE OBRA e R\$ 442.676,53 DE MATERIAIS
- VALOR ACUMULADO: R\$ 859.155,05 (69,56%)

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



Bomba de concreto e lixoduto



LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



Andaime metálico

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



Instalação de duto coletor de entulho por gravidade

REALOCAÇÕES



Desmontagem, transporte no mesmo pavimento e remontagem de 34 condensadoras do sistema vrf

REALOCAÇÕES



Desmontagem, transporte no mesmo pavimento e remontagem de 34 condensadoras do sistema vrf

REALOCAÇÕES



REALOCAÇÕES



Retirada das condensadoras para a impermeabilização do sóculo

REALOCAÇÕES



Retirada das tubulações frigorígenas e proteção das mesmas

DEMOLIÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE



Demolição da regularização de forma mecanizada (martetele pneumático)

DEMOLIÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE



Retirada de impermeabilização flexível



DEMOLIÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE



Demolição de mureta de alvenaria no terraço do 1º andar

DEMOLIÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE



Retirada cuidadosa do granito



RETIRADA DE ENTULHOS



Transporte vertical de entulho

RETIRADA DE ENTULHOS



Caçamba de entulho e lixoduto



Transporte horizontal com carrinho de mão no terraço do 1º andar

TRATAMENTO DE JUNTAS



Tratamento de junta

READEQUAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO - TERRAÇO e COBERTURA



Aplicação de primer no sóculo



Impermeabilização de superfície com manta asfáltica

READEQUAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO - TERRAÇO e COBERTURA



Aplicação de contra piso em argamassa



Argamassa usinada bombeada

READEQUAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO - TERRAÇO e COBERTURA



Taliscamento e barramento para o lançamento da argamassa bombeada no terraço do 5º pavimento

READEQUAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO - TERRAÇO e COBERTURA



Lançamento da argamassa de proteção mecânica no terraço do 5º pavimento e regularização sob a fiscalização da eng^a Rafaela

READEQUAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO - TERRAÇO e COBERTURA



Detalhe das juntas de dilatação na proteção mecânica



READEQUAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO - TERRAÇO e COBERTURA



Ampliação do sistema de drenagem através da instalação dos novos ralos