

GOMES E AZEVEDO LTDA
Avenida Tiradentes nº 697 - Bairro: Vila Taveirópolis CEP: 79090-000
CNPJ: 03.688.640/0001-24 Telefone.: (67) 3056-9400 Fax: (67) 3056-9422
e-mail: gomesazevedo@terra.com.br

OBRA										B.D.I. SERVIÇOS		B.D.I. MATERIAL		ENCARGOS SOCIAIS	
REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS. EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²										22,13%		16,38%		SEM DESONERAÇÃO	
PLANILHA DE MEDIÇÃO															
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITARIO			BDI	VALOR TOTAL	3ª MEDIÇÃO				AC ANTERIOR	VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO
					M.O	MAT.	TOTAL		TOTAL	QUANT. EXECUTADA	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR DO MATERIAL	VALOR MÃO DE OBRA		
1		SERVIÇOS INICIAIS													
1.1		INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS													
1.1.1	74209_ADAP_SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	M2	R\$ 44,74	R\$ 506,88	R\$ 551,62	22,13%	R\$ 4.042,17	0,00	6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.042,17	R\$ 0,00
1.1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	232,54	M2	R\$ 13,30	R\$ 113,79	R\$ 127,09	22,13%	R\$ 36.093,70	0,00	232,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.093,70	R\$ 0,00
1.1.3	10507_ADAPT_SIURB	PORTÃO DE PEDESTRES (4948_SINAPI) - 1,0M, PARA TAPUME	4,40	M2	R\$ 51,79	R\$ 473,04	R\$ 524,83	22,13%	R\$ 2.820,30	0,00	4,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.820,30	R\$ 0,00
1.1.4	3726,7_ADAPT_ORSE	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL CONFECCIONAO EM RESINA POLIESTER COM 2 PINOS DE AÇO 250 x 150 x 50 mm	24,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 56,57	R\$ 60,12	22,13%	R\$ 1.762,18	0,00	24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.762,18	R\$ 0,00
1.1.5	4518_ADAPT_ORSE	TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA COM FIXAÇÃO EM CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM	396,00	M2	R\$ 18,55	R\$ 12,19	R\$ 30,74	22,13%	R\$ 14.866,94	0,00	396,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.866,94	R\$ 0,00
1.1.6	11033_ADAPT_ORSE	BAIAS EM TÁBUAS DE MADEIRA, COM DIMENSÕES 2,60 x 2,60m CADA, ALTURA ÚTIL=0,90m	2,00	UN	R\$ 18,55	R\$ 299,24	R\$ 317,79	22,13%	R\$ 776,23	0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 776,23	R\$ 0,00
1.1.7	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	36,60	M	R\$ 3,90	R\$ 4,81	R\$ 8,71	22,13%	R\$ 389,34	0,00	36,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,34	R\$ 0,00
1.1.8	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	330,00	M	R\$ 0,31	R\$ 9,78	R\$ 10,09	22,13%	R\$ 4.066,56	0,00	330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.066,56	R\$ 0,00
1.1.9	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	153,00	M2	R\$ 6,39	R\$ 12,00	R\$ 18,39	22,13%	R\$ 3.436,34	0,00	153,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.436,34	R\$ 0,00
1.1.10	13265_ADAPT_ORSE	PROTEÇÃO DE JANELAS CONTRA IMPACTOS, COM CHAPA COMPENSADA RESINADA E=10 mm, FIXADA SOB CAIBROS OU RIPÕES, E VEDAÇÃO COM LONA PLÁSTICA.	36,40	M2	R\$ 14,57	R\$ 90,53	R\$ 105,10	22,13%	R\$ 4.672,26	0,00	36,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.672,26	R\$ 0,00
VALOR GLOBAL DO SUB ITEM 1.1									R\$ 72.926,02			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.926,02	R\$ 0,00
1.2		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
1.2.1	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	360,00	CHP	R\$ 17,91	R\$ 6,55	R\$ 24,46	22,13%	R\$ 10.754,28	180,00	180,00	R\$ 1.439,91	R\$ 3.937,23	R\$ 5.377,12	R\$ 5.377,16
1.2.2	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	180,00	CHP	R\$ 17,91	R\$ 6,55	R\$ 24,46	22,13%	R\$ 5.377,14	90,00	90,00	R\$ 719,95	R\$ 1.968,61	R\$ 2.688,54	R\$ 2.688,60
1.2.3	I10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (REFEITORIO)	4,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 830,00	R\$ 830,00	22,13%	R\$ 4.054,72	2,00	2,00	R\$ 2.027,36	R\$ 0,00	R\$ 2.027,36	R\$ 2.027,36
1.2.4	I10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/ESCRITORIO)	4,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 830,00	R\$ 830,00	22,13%	R\$ 4.054,72	2,00	2,00	R\$ 2.027,36	R\$ 0,00	R\$ 2.027,36	R\$ 2.027,36
1.2.5	I10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (ALMOXARIFADO)	4,00	MES	R\$ 0,00	R\$ 830,00	R\$ 830,00	22,13%	R\$ 4.054,72	2,00	2,00	R\$ 2.027,36	R\$ 0,00	R\$ 2.027,36	R\$ 2.027,36
1.2.6	01_PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER	6,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	22,13%	R\$ 3.517,34	3,00	3,00	R\$ 1.758,67	R\$ 0,00	R\$ 1.758,67	R\$ 1.758,67
1.2.7	101878 ADAPTADA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UN	R\$ 185,48	R\$ 1.284,75	R\$ 1.470,23	22,13%	R\$ 5.386,78	0,00	3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.386,78	R\$ 0,00
1.2.8	392241004	LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 L	4,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	22,13%	R\$ 1.709,82	2,00	2,00	R\$ 854,91	R\$ 0,00	R\$ 854,92	R\$ 854,92

1.2.9	73618_ADAPT_SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	12,00	M2	R\$ 11,21	R\$ 10,32	R\$ 21,53	22,13%	R\$ 315,54	6,00	6,00	R\$ 75,62	R\$ 82,14	R\$ 157,78	R\$ 157,78
1.2.10	2001004052	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO COLETOR DE ENTULHO POR GRAVIDADE - TRT	26,00	M	R\$ 32,55	R\$ 196,08	R\$ 228,63	22,13%	R\$ 7.259,88	0,00	26,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.259,88	R\$ 0,00
1.2.11	2001004052	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO COLETOR DE ENTULHO POR GRAVIDADE - TRT	10,00	M	R\$ 32,55	R\$ 196,08	R\$ 228,63	22,13%	R\$ 2.792,26	0,00	10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.792,26	R\$ 0,00
VALOR GLOBAL DO SUB ITEM 1.2									R\$ 49.277,20			R\$ 10.931,14	R\$ 5.987,98	R\$ 32.358,03	R\$ 16.919,21
1.3		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI													
1.3.1	136148	EPI - CINTURÃO SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 66,72	R\$ 66,72	22,13%	R\$ 814,85	5,00	5,00	R\$ 407,43	R\$ 0,00	R\$ 407,42	R\$ 407,43
1.3.2	14400_ADAPT_INF.SBC	EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (oculos de segurança, luva de raspa de couro, mascara)	20,00	CJ	R\$ 0,00	R\$ 24,76	R\$ 24,76	22,13%	R\$ 604,79	10,00	10,00	R\$ 302,39	R\$ 0,00	R\$ 302,41	R\$ 302,41
1.3.3	12639_ADAPT_ORSE	FITA ZEBRADA EM CONE DE SINALIZAÇÃO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	146,01	M	R\$ 4,91	R\$ 3,57	R\$ 8,48	22,13%	R\$ 1.512,17	73,01	73,01	R\$ 318,31	R\$ 437,79	R\$ 756,09	R\$ 756,09
1.3.4	04554_ADAPT_ORSE	TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20	100,00	M	R\$ 2,65	R\$ 11,01	R\$ 13,66	22,13%	R\$ 1.668,29	0,00	100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.668,29	R\$ 0,00
1.3.5	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	3000,00	M2	R\$ 0,15	R\$ 1,77	R\$ 1,92	22,13%	R\$ 7.034,69	1500,00	1500,00	R\$ 3.242,55	R\$ 274,79	R\$ 3.517,37	R\$ 3.517,37

VALOR GLOBAL DO SUB ITEM 1.3									R\$ 11.634,79				R\$ 4.270,68	R\$ 712,58	R\$ 6.651,58	R\$ 4.983,30
VALOR GLOBAL DO ITEM 1									R\$ 133.838,01				R\$ 15.201,82	R\$ 6.700,56	R\$ 101.863,70	R\$ 21.902,51
2		SERVIÇOS PRELIMINARES														
2.1		SERVIÇOS TÉCNICOS														
2.1.1	11022_ADAPT_INF.SBC	EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (Engenheiro Civil Junior, Mestre de Obras, Auxiliar de Escritório)	4,00	MES	R\$ 11.704,35	R\$ 644,91	R\$ 12.349,26	22,13%	R\$ 60.328,60	2,00	2,00		R\$ 1.575,25	R\$ 28.589,04	R\$ 30.164,32	R\$ 30.164,32
2.1.2	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	MES	R\$ 5.179,56	R\$ 303,79	R\$ 5.483,35	22,13%	R\$ 26.787,26	2,00	2,00		R\$ 742,03	R\$ 12.651,59	R\$ 13.393,66	R\$ 13.393,66
2.1.3	160209 (I)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN	R\$ 3.247,18	R\$ 57,18	R\$ 3.304,36	22,13%	R\$ 4.035,61	0,00	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.035,61	R\$ 0,00
2.1.4	160209 (I)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	UN	R\$ 3.247,18	R\$ 57,18	R\$ 3.304,36	22,13%	R\$ 4.035,61	0,00	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.035,61	R\$ 0,00
2.1.5	2001004053	ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 233,94	R\$ 233,94	22,13%	R\$ 285,71	0,00	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,71	R\$ 0,00
VALOR GLOBAL DO SUB ITEM 2.1									R\$ 95.472,79				R\$ 2.317,28	R\$ 41.240,63	R\$ 51.914,91	R\$ 43.557,98
2.2		REALOCAÇÕES														
2.2.1	22194_ADAPT_INF.SBC	RETIRADA GRADES DE FERRO	19,82	M2	R\$ 48,03	R\$ 20,52	R\$ 68,55	22,13%	R\$ 1.659,33	0,00	19,82		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.659,33	R\$ 0,00
2.2.2	111300_ADAPT_INF.SBC	RECOLOCAÇÃO GRADIL AÇO EXISTENTE	12,46	M	R\$ 69,67	R\$ 35,07	R\$ 104,74	22,13%	R\$ 1.593,87	12,46	0,00		R\$ 533,67	R\$ 1.060,20	R\$ 0,00	R\$ 1.593,87
2.2.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	38,00	M2	R\$ 2,17	R\$ 0,85	R\$ 3,02	22,13%	R\$ 140,16	0,00	38,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,16	R\$ 0,00
2.2.4	97658	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,00	UN	R\$ 52,46	R\$ 116,43	R\$ 168,89	22,13%	R\$ 412,53	0,00	2,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412,53	R\$ 0,00
2.2.5	12345_ADAPT_ORSE	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE VIDRO - PORTAS TERRAÇO	24,78	M2	R\$ 28,53	R\$ 12,35	R\$ 40,88	22,13%	R\$ 1.237,17	12,39	12,39		R\$ 186,87	R\$ 431,71	R\$ 618,58	R\$ 618,59
2.2.6	94216_ADAPT_SINAPO	RECOLOCAÇÃO DE TELHA METÁLICA	38,00	M2	R\$ 1,79	R\$ 7,42	R\$ 9,21	22,13%	R\$ 427,43	38,00	0,00		R\$ 344,36	R\$ 83,07	R\$ 0,00	R\$ 427,43
2.2.7	COTAÇÃO 01_10.22	DESMONTAGEM, TRANSPORTE NO MESMO PAVIMENTO E REMONTAGEM DE 34 CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO VRF - MARCA MITSUBISHI. (INCLUSO REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO de infraestruturas. Todo o serviço com garantia de 12 meses, exceto sobre os equipamentos).	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	16,38%	R\$ 232.760,00	0,00	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232.760,00	R\$ 0,00
2.2.8	105200_ADAPT_TCPOWEB	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO REMOVIVEL ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS SUSPENSOS 1250 x 625 mm	200,00	M2	R\$ 3,77	R\$ 1,31	R\$ 5,08	22,13%	R\$ 1.240,84	100,00	100,00		R\$ 159,99	R\$ 460,43	R\$ 620,44	R\$ 620,44
VALOR GLOBAL DO SUB ITEM 2.2									R\$ 239.471,33				R\$ 1.224,89	R\$ 2.035,41	R\$ 236.211,04	R\$ 3.260,33
VALOR GLOBAL DO ITEM 2									R\$ 334.944,12				R\$ 3.542,17	R\$ 43.276,04	R\$ 288.125,95	R\$ 46.818,31
3		SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO														
3.1		DEMOLIÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE														
3.1.1	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (proteção mecânica e regularização)	96,11	M3	R\$ 90,07	R\$ 36,19	R\$ 126,26	22,13%	R\$ 14.820,29	0,00	96,11		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.820,29	R\$ 0,00
3.1.2	22056_ADAPT_INF.SBC	RETIRADA IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXIVEL EXCLUI CAMADA PROTEÇÃO	1372,98	M2	R\$ 5,22	R\$ 2,16	R\$ 7,38	22,13%	R\$ 12.374,95	0,00	1372,98		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.374,95	R\$ 0,00
3.1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,60	M3	R\$ 34,88	R\$ 15,26	R\$ 50,14	22,13%	R\$ 97,98	0,00	1,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,98	R\$ 0,00
3.1.4	22409_ADPT_INF.SBC	RETIRADA CUIDADOSA PLACAS DE GRANITO PARA REAPROVEITAMENTO	10,27	M2	R\$ 36,17	R\$ 15,11	R\$ 51,28	22,13%	R\$ 642,88	0,00	10,27		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 642,88	R\$ 0,00
VALOR GLOBAL DO SUB ITEM 3.1									R\$ 27.936,10				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.936,10	R\$ 0,00
3.2		RETIRADA DE ENTULHOS														
3.2.1	11078_ADAPT_INF.SBC	EQUIPE DE OBRA - TURMA SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E TRANSPORTES OBRA (Servente de Obra)	4,00	MES	R\$ 3.022,50	R\$ 1.364,34	R\$ 4.386,84	22,13%	R\$ 21.430,59	2,00	2,00		R\$ 3.332,53	R\$ 7.382,76	R\$ 10.715,31	R\$ 10.715,31
3.2.2	4050082	FORNECIMENTO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO (tempo de locação de 7 dias por caçamba)	78,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	22,13%	R\$ 27.625,81	39,00	39,00		R\$ 13.812,90	R\$ 0,00	R\$ 13.812,91	R\$ 13.812,91
3.2.3	22512_ADAPT_INF.SBC	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA (Servente de Obra)	192,21	M3	R\$ 47,97	R\$ 45,13	R\$ 93,10	22,13%	R\$ 21.854,85	96,10	96,11		R\$ 5.296,96	R\$ 5.630,28	R\$ 10.927,43	R\$ 10.927,43
3.2.4	17403_ADAPT_INF.SBC	TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M	20,00	UN	R\$ 16,48	R\$ 7,43	R\$ 23,91	22,13%	R\$ 584,03	10,00	10,00		R\$ 90,74	R\$ 201,27	R\$ 292,03	R\$ 292,03
3.2.5	17402_ADAPT_INF.SBC	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	335,83	M3	R\$ 0,43	R\$ 0,19	R\$ 0,62	22,13%	R\$ 254,30	167,92	167,92		R\$ 38,97	R\$ 88,18	R\$ 127,16	R\$ 127,16
VALOR GLOBAL DO SUB ITEM 3.2									R\$ 71.749,58				R\$ 22.572,10	R\$ 13.302,49	R\$ 35.874,84	R\$ 35.874,84
VALOR GLOBAL DO ITEM 3									R\$ 99.685,68				R\$ 22.572,10	R\$ 13.302,49	R\$ 31.534,98	R\$ 35.874,84
4		IMPERMEABILIZAÇÃO - ESPELHO D'ÁGUA														

4.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	107,16	M2	R\$ 17,82	R\$ 28,91	R\$ 46,73	22,13%	R\$ 6.115,77	0,00	107,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.115,77	R\$ 0,00
4.2	98546_ADAPT_SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, INCLUSO TELA PARA REFORÇO DE RALO E RODAPÉ. AF_06/2018	107,16	M2	R\$ 19,42	R\$ 141,37	R\$ 160,79	22,13%	R\$ 21.043,32	53,58	53,58	R\$ 9.250,87	R\$ 1.270,80	R\$ 10.521,65	R\$ 10.521,65
4.3	98566	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	15,27	M2	R\$ 19,87	R\$ 43,84	R\$ 63,71	22,13%	R\$ 1.188,14	15,27	0,00	R\$ 817,58	R\$ 370,56	R\$ 0,00	R\$ 1.188,14
4.4	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	91,89	M2	R\$ 18,91	R\$ 31,19	R\$ 50,10	22,13%	R\$ 5.622,49	45,95	45,95	R\$ 1.750,15	R\$ 1.061,09	R\$ 2.811,25	R\$ 2.811,25

4.5	87243	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	107,16	M2	R\$ 24,97	R\$ 179,65	R\$ 204,62	22,13%	R\$ 26.779,54	107,16	0,00	R\$ 23.511,61	R\$ 3.267,94	R\$ 0,00	R\$ 26.779,54
4.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	25,45	M	R\$ 13,28	R\$ 102,87	R\$ 116,15	22,13%	R\$ 3.610,18	25,45	0,00	R\$ 3.197,41	R\$ 412,77	R\$ 0,00	R\$ 3.610,18
VALOR GLOBAL DO ITEM 4									R\$ 64.359,44			R\$ 38.527,62	R\$ 6.383,16	R\$ 19.448,67	R\$ 44.910,76
5		TRATAMENTO DE JUNTAS													
5.1	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	50,27	M	R\$ 37,88	R\$ 59,93	R\$ 97,81	22,13%	R\$ 6.005,03	25,14	25,14	R\$ 1.839,69	R\$ 1.162,82	R\$ 3.002,52	R\$ 3.002,52
5.2	98576	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018	37,75	M	R\$ 0,52	R\$ 30,21	R\$ 30,73	22,13%	R\$ 1.416,78	18,88	18,88	R\$ 696,40	R\$ 11,98	R\$ 708,40	R\$ 708,40
5.3	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	6,30	M2	R\$ 24,97	R\$ 179,65	R\$ 204,62	22,13%	R\$ 1.574,39	6,30	0,00	R\$ 1.382,26	R\$ 192,12	R\$ 0,00	R\$ 1.574,39
VALOR GLOBAL DO ITEM 5									R\$ 8.996,20			R\$ 3.918,35	R\$ 1.366,92	R\$ 3.710,92	R\$ 5.285,31
6		READEQUAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO - TERRAÇO & COBERTURA													
6.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	1445,90	M2	R\$ 17,82	R\$ 28,91	R\$ 46,73	22,13%	R\$ 82.519,46	0,00	1445,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.519,46	R\$ 0,00
6.2	98546_ADAPT_SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, INCLUSO TELA PARA REFORÇO DE RALO E RODAPÉ. AF_06/2018	1445,90	M2	R\$ 19,42	R\$ 141,37	R\$ 160,79	22,13%	R\$ 283.935,47	329,75	1084,43	R\$ 56.934,60	R\$ 7.821,11	R\$ 212.951,59	R\$ 64.755,71
6.3	98566	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=3CM. AF_06/2018	114,03	M2	R\$ 19,87	R\$ 43,84	R\$ 63,71	22,13%	R\$ 8.872,58	114,03	0,00	R\$ 6.105,37	R\$ 2.767,19	R\$ 0,00	R\$ 8.872,58
6.4	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=3CM. AF_06/2018	1331,87	M2	R\$ 18,91	R\$ 31,19	R\$ 50,10	22,13%	R\$ 81.493,31	634,21	665,94	R\$ 24.158,88	R\$ 14.647,15	R\$ 40.746,65	R\$ 38.806,03
6.5	98575	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018	380,73	M	R\$ 37,88	R\$ 59,93	R\$ 97,81	22,13%	R\$ 45.480,24	190,37	190,37	R\$ 13.933,29	R\$ 8.806,82	R\$ 22.740,13	R\$ 22.740,13
6.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	13,74	M	R\$ 13,28	R\$ 102,87	R\$ 116,15	22,13%	R\$ 1.949,07	13,74	0,00	R\$ 1.726,23	R\$ 222,85	R\$ 0,00	R\$ 1.949,07
6.7	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO (1º PAVIMENTO E TERRAÇO) PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	635,72	M2	R\$ 6,57	R\$ 43,65	R\$ 50,22	22,13%	R\$ 38.991,05	635,72	0,00	R\$ 33.890,07	R\$ 5.100,98	R\$ 0,00	R\$ 38.991,05
6.8	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	204,89	M	R\$ 1,71	R\$ 6,51	R\$ 8,22	22,13%	R\$ 2.056,90	204,89	0,00	R\$ 1.629,01	R\$ 427,90	R\$ 0,00	R\$ 2.056,90
6.9	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO (CORREDOR ENTRE TERRAÇOS 1º ANDAR) PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	94,66	M2	R\$ 10,42	R\$ 140,16	R\$ 150,58	22,13%	R\$ 17.408,30	62,94	0,00	R\$ 10.773,91	R\$ 800,97	R\$ 0,00	R\$ 11.575,62
6.10	88650 ADAPTADA	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_06/2014	40,14	M	R\$ 1,91	R\$ 22,72	R\$ 24,63	22,13%	R\$ 1.207,44	40,14	0,00	R\$ 1.113,80	R\$ 93,63	R\$ 0,00	R\$ 1.207,44
6.11	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	100,00	M	R\$ 11,04	R\$ 77,23	R\$ 88,27	22,13%	R\$ 10.780,42	0,00	100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.780,42	R\$ 0,00
6.12	ADAPT-INF. SBC 53039	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	10,00	UN	R\$ 12,32	R\$ 25,55	R\$ 37,87	22,13%	R\$ 462,50	10,00	0,00	R\$ 312,04	R\$ 150,46	R\$ 0,00	R\$ 462,50
VALOR GLOBAL DO ITEM 6									R\$ 575.156,74			R\$ 150.577,20	R\$ 40.839,06	R\$ 369.738,25	R\$ 191.417,03
7		LIMPEZA FINAL													
7.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	1398,50	M2	R\$ 1,30	R\$ 0,56	R\$ 1,86	22,13%	R\$ 3.176,85	1398,50	0,00	R\$ 956,47	R\$ 2.220,38	R\$ 0,00	R\$ 3.176,85

7.2	99811	LIMPEZA FINAL DE OBRA (limpeza com vassoura a seco)	2500,00	M2	R\$ 2,21	R\$ 0,96	R\$ 3,17	22,13%	R\$ 9.678,80	2500,00	0,00	R\$ 2.931,12	R\$ 6.747,68	R\$ 0,00	R\$ 9.678,80
7.3	12119_ADAPT_ORSE	REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA	396,00	M2	R\$ 0,66	R\$ 0,29	R\$ 0,95	22,13%	R\$ 459,45	396,00	0,00	R\$ 140,25	R\$ 319,20	R\$ 0,00	R\$ 459,45
7.4	PROPRIO ADAPTADO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	2,00	UN	R\$ 745,28	R\$ 1.207,64	R\$ 1.952,92	22,13%	R\$ 4.770,20	1,00	1,00	R\$ 1.474,89	R\$ 910,21	R\$ 2.385,10	R\$ 2.385,10
												R\$ 5.502,73	R\$ 10.197,47	R\$ 2.385,10	R\$ 15.700,20
8 ADITIVO															
TA02 - 6.13	C 97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,00	UN	R\$ 3,71	R\$ 1,32	R\$ 5,03			4,00	0,00	R\$ 1,32	R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 5,03
TA02 - 6.14	C 97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	41,58	M2	R\$ 146,76	R\$ 56,88	R\$ 203,64			41,58	0,00	R\$ 56,88	R\$ 146,76	R\$ 0,00	R\$ 203,64
TA02 - 6.15	C 104100 (ADAPTADA)	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, COM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - somente mão de obra	130,08	M2	R\$ 4.521,35	R\$ 2.016,02	R\$ 6.537,37			130,08	0,00	R\$ 2.016,02	R\$ 4.521,35	R\$ 0,00	R\$ 6.537,37
TA02 - 6.16	C 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	41,58	M2	R\$ 522,55	R\$ 3.238,85	R\$ 3.761,40			41,58	0,00	R\$ 3.238,85	R\$ 522,55	R\$ 0,00	R\$ 3.761,40
TA02 - 6.17	C 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	41,58	M2	R\$ 496,14	R\$ 374,26	R\$ 870,40			41,58	0,00	R\$ 374,26	R\$ 496,14	R\$ 0,00	R\$ 870,40
TA02 - 6.18	C 88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	41,58	M2	R\$ 221,91	R\$ 418,95	R\$ 640,86			41,58	0,00	R\$ 418,95	R\$ 221,91	R\$ 0,00	R\$ 640,86
TA02 - 6.19	C 98689 (ADAPTADA)	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - cor preto São Gabriel	27,56	M	R\$ 389,44	R\$ 3.456,11	R\$ 3.845,55			27,56	0,00	R\$ 3.456,11	R\$ 389,44	R\$ 0,00	R\$ 3.845,55
TA02 - 6.20	C 97587 (ADAPTADA)	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - somente mão de obra	4,00	UN	R\$ 40,84	R\$ 13,87	R\$ 54,71			4,00	0,00	R\$ 13,87	R\$ 40,84	R\$ 0,00	R\$ 54,71
TA02 - 6.21	C 99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	130,08	M2	R\$ 169,99	R\$ 225,60	R\$ 395,59			130,08	0,00	R\$ 225,60	R\$ 169,99	R\$ 0,00	R\$ 395,59
TA02 - 6.22	C 99810	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	3,83	M2	R\$ 18,54	R\$ 8,85	R\$ 27,39			3,83	0,00	R\$ 8,85	R\$ 18,54	R\$ 0,00	R\$ 27,39
TA02 - 6.23	C 102176 (ADAPTADA)	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	5,50	M2	R\$ 274,74	R\$ 5.458,62	R\$ 5.733,36			5,50	0,00	R\$ 5.458,62	R\$ 274,74	R\$ 0,00	R\$ 5.733,36
TA02 - 6.24	percentual planilha	Percentual de administração local (EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (Engenheiro Civil Junior, Mestre de Obras, Auxiliar de Escritório) /// TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0,0705	%	R\$ 358,65	R\$ 420,51	R\$ 779,16			0,07	0,00	R\$ 420,51	R\$ 358,65	R\$ 0,00	R\$ 779,16
TA02 - 4.7	98685 ADAPTADA	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	21,90	M	R\$ 169,58	R\$ 2.808,38	R\$ 2.977,96			21,90	0,00	R\$ 2.808,38	R\$ 169,58	R\$ 0,00	R\$ 2.977,96
VALOR GLOBAL DO ITEM 7									R\$ 18.085,30			R\$ 18.498,22	R\$ 7.334,20	R\$ 0,00	R\$ 25.832,42
VALOR GLOBAL DA REFORMA									R\$ 1.246.896,43			R\$ 258.341,21	R\$ 129.400,17	R\$ 859.155,05	R\$ 387.741,38

VALOR DO CONTRATO :	R\$	1.246.896,43
VALOR ACUMULADO ANTERIOR A MEDIÇÃO	R\$	859.155,05
PERÍODO - 3ª MEDIÇÃO:	R\$	387.741,38
VALOR ACUMULADO:	R\$	1.246.896,43
SALDO:	R\$	-
PORCENTUAL EXECUTADO (%)		100,00%

CAMPO GRANDE-MS, 16 de agosto de 2023

GOMES E AZEVEDO
LTDA:03688640000
124

GOMES E AZEVEDO LTDA
CNPJ: 03.688.640/0001-24
ERSON GOMES DE AZEVEDO
CPF: 868.761.631-72

Assinado de forma digital por
GOMES E AZEVEDO
LTDA:03688640000124
Dados: 2023.08.30 16:11:10
-04'00'