




COBASO - Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.
Tel.: 67 3431-1369 e-mail: jbataglin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.371,15 M²

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	MÉS 3			Previsão			Executado				
			% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	%	R\$	M.O	R\$	MAT.	R\$	soma
				M.O	MAT.								
1.0													
1.1	CREA/CAU	DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA ART. OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00											
1.2	C93572	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	33,34%	R\$3.207,45	R\$3.599,22	33,34%	R\$3.599,22	33,34%	R\$3.207,45	R\$391,77		R\$3.599,22	
1.3	SEINFRA C1937 adaptada Sinapi	PLACAS PADRAO DE OBRA											
		VALOR GLOBAL DO ITEM 1											
2.0		SERVICOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES											
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2/HIDIA	33,34%	R\$5.013,24	R\$5.087,89	33,34%	R\$5.087,89	33,34%	R\$5.013,24	R\$74,65		R\$5.087,89	
2.2	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - APENAS PARA INSTALAÇÕES DE GÁS											
2.3	C91677U	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMMS)	40,00%	R\$2.073,28	R\$2.103,14	40,00%	R\$2.103,14	40,00%	R\$2.073,28	R\$29,86		R\$2.103,14	
		VALOR GLOBAL DO ITEM 2											
3.0		SERVICOS PRELIMINARES											
3.1	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA PARA ENTULHO CAP. 4.0 M3 /SEMANA (2 por semana no primeira mês/1 por semana no segundo e terceiro mês)	33,34%	R\$0,00	R\$884,68	33,34%	R\$884,68	33,34%	R\$0,00	R\$884,68		R\$884,68	
3.2	SINDUSCON 5.54	Carga manual de entulho em cacamba estacionaria	33,34%	R\$191,09	R\$191,09	33,34%	R\$191,09	33,34%	R\$191,09	R\$0,00		R\$191,09	
3.3	composição própria (adaptada SINAPI)	SERVICO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (considerando-se 2 dias de caminhonete e servente)	50,00%	R\$673,98	R\$1.859,52	50,00%	R\$1.859,52	50,00%	R\$673,98	R\$1.185,54		R\$1.859,52	
3.4	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/MESES	33,34%	R\$0,00	R\$339,41	33,34%	R\$339,41	33,34%	R\$0,00	R\$339,41		R\$339,41	
3.5	I10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA Demolição de piso de tacos de madeira	33,34%	R\$0,00	R\$583,16	33,34%	R\$583,16	33,34%	R\$0,00	R\$583,16		R\$583,16	
3.6	TCPO 3R 03 02 00 00 00 06 11 adaptada Sinapi												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 3											
4.0		ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS											
4.1													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 4											
5.0		REVESTIMENTOS DE PAREDES											
5.1	C90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015											
5.2	TCPO 3R 05 18 00 00 00 05 08 adaptada SINAPI	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm											
5.3	C98689U	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM.											
5.4	C86689	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020											
5.5	C88650 adaptada Sinapi	RODAPE DE PISO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X60CM. AF. 06/2014											






COBASO - Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.
Tel.: 67 3-431-1369 e-mail: jbataglin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.371,15 M²

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	MÊS 3				Previsão		Executado		soma
			% PREVISTO	M.O	MAT.	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	%	R\$	M.O	MAT.	
6.0		COBERTURAS E FECHAMENTOS									
6.1	C94228 (adaptada SINAPI)	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (PARA TER 60CM)									
6.2	10-60-32/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA									
6.3	C100327 (adaptada SINAPI)	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO									
6.4	15.004.0204-0 EMOP (adaptada SINAPI)	TUBO DE QUEDA EM PVC DE 75MM, INCLUSIVE "T" SANITÁRIO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI									
6.5	C89513U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014									
VALOR GLOBAL DO ITEM 6											
7.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS									
7.1	C2210 SEINFRA (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES									
7.2	I25931	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "									
7.3	C90801U	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO -									
VALOR GLOBAL DO ITEM 7											
8.0		ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS									
8.1	C91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO.									
8.2	C102188U	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021									
8.3	EMOP 14.007 0505-0 (adaptada SINAPI)	BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH PIPORTA MADEIRA OU METAL,DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCI ONADA LIGA DE METAIS CERTIFICADA INBR 11785,COMPOSTA 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL,2 BARRAS ACIONADORAS 1,00MM, 1 HASTE VERTICAL E 2 MECANISMOS TRAVAMENTO VERTICAL(CREMONA) INDICADA P/PORTAS ATE 220X100CM(AXL).EXCL.FECHADURA EXT.FORN.INST. Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI									
VALOR GLOBAL DO ITEM 8											
9.0		INSTALAÇÕES DE ESGOTO									
VALOR GLOBAL DO ITEM 9											
10.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA									
VALOR GLOBAL DO ITEM 10											
11.0		LOUCAS - METAIS - ACESSORIOS									





COBASO - Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.
Tel: 67 3431-1369 e-mail: jbataglin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUIDA DE 1.371,15 M²

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	MÊS 3			Previsão			Executado					
			% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	%	R\$	%	MAT.		R\$		
				M.O	MAT.					M.O	R\$		R\$	soma
11.1	C97663U	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017												
11.2	TCPO 3R 23 42 17 00 00 00 05 27 adaptado Sinapi	Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto (com torneira lavatório de mesa com alavanca, acionamento com leve pressão para pessoas com necessidades específicas - Item 18.009.0120-0 = R\$217,34)												
11.3	C-86889U	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020												
VALOR GLOBAL DO ITEM 11														
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
12.1	C97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 Luminária de balizamento (NBR 10898)	100,00%	R\$67,36	R\$512,93	R\$580,29	100,00%	R\$580,29	100,00%	R\$67,36	R\$512,93	R\$512,93	100,00%	R\$580,29
12.2	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a direita (S1).	100,00%	R\$30,54	R\$310,11	R\$340,65	100,00%	R\$340,65	100,00%	R\$30,54	R\$310,11	R\$310,11	100,00%	R\$340,65
12.3	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a esquerda (S2).	100,00%	R\$13,57	R\$137,83	R\$151,40	100,00%	R\$151,40	100,00%	R\$13,57	R\$137,83	R\$137,83	100,00%	R\$151,40
12.4	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a frente (S3).	100,00%	R\$37,33	R\$379,02	R\$416,35	100,00%	R\$416,35	100,00%	R\$37,33	R\$379,02	R\$379,02	100,00%	R\$416,35
12.5	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a direita (S1).	100,00%	R\$10,18	R\$103,37	R\$113,55	100,00%	R\$113,55	100,00%	R\$10,18	R\$103,37	R\$103,37	100,00%	R\$113,55
12.6	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a esquerda (S2).	100,00%	R\$3,39	R\$34,46	R\$37,85	100,00%	R\$37,85	100,00%	R\$3,39	R\$34,46	R\$34,46	100,00%	R\$37,85
12.7	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a frente (S3).	100,00%	R\$81,44	R\$826,96	R\$908,40	100,00%	R\$908,40	100,00%	R\$81,44	R\$826,96	R\$826,96	100,00%	R\$908,40
12.8	EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI)	Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E17 (100x100cm)	100,00%	R\$706,33	R\$2.057,14	R\$2.763,47	100,00%	R\$2.763,47	100,00%	R\$706,33	R\$2.057,14	R\$2.057,14	100,00%	R\$2.763,47



COBASO - Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.
Tel: 67 3-431-1369 e-mail: jbataglin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.371,15 M²

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	MÊS 3				Previsão		Executado		soma
			R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MAT.	R\$	%	R\$	MAT.	R\$	R\$	
12.9	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO DE ALERTA EM PVC ANTIC-HAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2 FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa da usco.de.choque.(A5).	R\$37,85	R\$34,46	R\$37,85	100,00%	R\$37,85	R\$34,46	R\$37,85	R\$37,85	
12.10	C101906U	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	R\$4.229,29	R\$4.139,28	R\$4.229,29	100,00%	R\$4.229,29	R\$4.139,28	R\$4.229,29	R\$4.229,29	
12.11	C101905U	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	R\$1.829,77	R\$1.714,04	R\$1.829,77	100,00%	R\$1.829,77	R\$1.714,04	R\$1.829,77	R\$1.829,77	
12.12	C101908U	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	R\$1.969,58	R\$1.866,71	R\$1.969,58	100,00%	R\$1.969,58	R\$1.866,71	R\$1.969,58	R\$1.969,58	
VALOR GLOBAL DO ITEM 12											
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
13.1	C92008U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015									
13.2	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017									
13.3	TCPOWeb 3R 27 21 00 00 00 00 19.12 (adaptada SINAPI)	Caixa elétrica para canaleta em PVC para instalação aparente, dimensões 110 x 56 x 36,5 mm									
13.4	C92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015									
13.5	SEINFRA C0672 (adaptada SINAPI)	CAVALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"									
13.6	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015									
13.7	C100903U	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P									
13.8	adaptada SINAPI	Retirada de quadro elétrico da entrada de energia									
13.9	C101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020									
13.10	C93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020									
13.11	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020									
13.12	C101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020									
13.13	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020									
13.14	C91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015									



COBASO - Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Forá - MS.
Tel.: 67 3431-1369 e-mail: jbattinglin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS - MS
EDIFICAÇÃO COM AREA CONSTRUÍDA DE 1.371,15 M²

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	MÉS 3		Previsão		Executado		soma											
			% PREVISTO	R\$ TOTAIS	M.O.	MAT.	%	R\$		M.O.	MAT.	R\$	R\$							
13.15	C91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015																		
13.16	C91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015																		
13.17	91872U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015																		
13.18	91857U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015																		
13.19	93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020																		
13.20	93671U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020																		
13.21	93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020																		
13.22	93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020																		
13.23	93673U (MODIFICADO)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020																		
13.24	93673U (MODIFICADO)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020																		
13.25	93660U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020																		
13.26	93663U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020																		
13.27	93664U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020																		
13.28	93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020																		
13.29	93654U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020																		
13.30	93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020																		
13.31	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015																		
13.32	92008U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015																		
13.33	43.20.130(CDHU) (adaptada Sinapi)	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014																		
13.34	C88865	RACK FECHADO 16 UVS, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" de parede (fornecimento e instalação)																		
13.35	SEINFRA C3764 (adaptada Sinapi)	Barramento elétrico em cobre para Terra com 14 posições																		
13.36	Cotação de mercado	Barramento elétrico em cobre, Trifásico corrente de 100A, para 60 Disjuntores																		
13.37	Cotação de mercado	Barramento elétrico em cobre, Trifásico corrente de 100A, para 34																		
13.38	Cotação de mercado																			
14.0		FORROS																		
14.1	C96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P																		



COBASO - Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.
Tel.: 67.3431-1369 e-mail: jbataglin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.371,15 M²

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	MÊS 3			Previsão			Executado			
			R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	%	R\$	%	R\$	M.O	MAT.	R\$	MAT.	soma R\$
			M.O	MAT.	%	R\$	%	R\$	M.O	MAT.	R\$	R\$
14.2	C96121U	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017										
14.3	C97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017										
VALOR GLOBAL DO ITEM 14												
15.0		IMPERMEABILIZAÇÕES										
15.1	3R 08 11 00 00 00 19 14 (adaptada SINAPI)	Impermeabilização de cobertura plana utilizando manta asfáltica polimérica (à Frio, 4 demãos) utilizando manta autocolante de alumínio 4mm)										
15.2	C98553 (adaptada SINAPI)	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 (utilizando Vedapren branco)										
VALOR GLOBAL DO ITEM 15												
16.0		ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS										
16.1	EMOP 15.001.0055-A (adaptada SINAPI)	ABRIGO P/4 BOTOES GAS DE 13KG EXCLUSIVE LIGACOES.NAS DIM.2,00X,0,50X0,80M.ALVENARIA TIUOLOS MACIOS (7X10X20CM),PAREDE S DE MEIA VEZ REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO.NO TRACO 1,6 PISO.COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPE SSURA DE 8CM.AMBAS EM CONCRETO ARMADO.FCK=15MPA.COM ACABAMENTO DE CIMENTADO.TRACO 1:4,CONFORME PROJETO N82001/EMOP Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										
16.2	C97345	ENGATE RÁPIDO FT/8 ROSCA NPT PARA GÁS										
16.3	COTACÃO	REGISTRO REGULADOR DE GÁS - GDE										
16.4	COTACÃO	VALVULA DE GÁS - ANGULAR TIPO BORBOLETA - 1/2"										
16.5	COTACÃO	ADAPTADOR T - MULTICAMADAS - 16x16x16 mm										
16.6	COTACÃO	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDÁ, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										
16.7	COTACÃO	Mangueira Flexível com Rosca NPT Macho e fêmea 1/2", Cobertura Trancada em Aço/Cobre - 1m										
16.8	COTACÃO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										
16.9	C88267	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM										
16.10	C88248	VALOR GLOBAL DO ITEM 16										
17.0		VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS										
17.1	C102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 100X210 CM										
17.2	C102235U	DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA AF_01/2021										
VALOR GLOBAL DO ITEM 17												
18.0		PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS										
18.1	C88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014										
18.2	C96305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016										
VALOR GLOBAL DO ITEM 18												
VALOR GLOBAL DO ITEM 3			R\$594,49	R\$1.484,27	50,00%	R\$2.078,76	50,00%	R\$2.078,76	R\$994,49	R\$1.484,27	50,00%	R\$2.078,76



COBASO - Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.
Tel.: 67 3431-1369 e-mail: jbataglin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.371,15 M²

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	MÊS 3				Previsão		Executado		soma R\$
			% PREVISÃO	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	R\$ TOTAIS		%	R\$	M.O	MAT.	
					M.O	MAT.					
18.3	C88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	50,00%	R\$6.302,11	R\$2.171,27	R\$4.130,84	50,00%	R\$6.302,11	R\$2.171,27	R\$4.130,84	R\$6.302,11
18.4	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014									
18.5	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014									
18.6	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	50,00%	R\$10.014,00	R\$3.284,16	R\$6.729,84	50,00%	R\$10.014,00	R\$3.284,16	R\$6.729,84	R\$10.014,00
18.7	100739U	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020.	100,00%	R\$743,68	R\$84,39	R\$659,29	50,00%	R\$743,68	R\$84,39	R\$659,29	R\$743,68
VALOR GLOBAL DO ITEM 18											
19.0		PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
19.1	C99814U	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (limpeza inicial de parede de grafiato e pisos)									
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (Limpeza diária de ambientes internos, considerando-se 100m2 por dia)	33,34%	R\$1.148,37	R\$797,48	R\$350,89	33,34%	R\$1.148,37	R\$797,48	R\$350,89	R\$1.148,37
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (limpeza semanal e limpeza final)	60,00%	R\$1.304,29	R\$863,41	R\$440,88	60,00%	R\$1.304,29	R\$863,41	R\$440,88	R\$1.304,29
19.4	C99814U	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (limpeza inicial de estrutura metálica)	100,00%	R\$139,24	R\$91,77	R\$47,47	100,00%	R\$139,24	R\$91,77	R\$47,47	R\$139,24
VALOR GLOBAL DO ITEM 19											
20.0		ACESSIBILIDADE									
20.1	24.08.020/CDHU (adaptada SINAPI)	(Guarda - Corpo) Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" e montantes de 2" (considerar aumento de 25% na metragem para montagem horizontal)									
20.2	TCPO 3R 10 63 51 00 00 05 20 adaptada Sinapi	Placa podotátil de alerta, de borracha espessura 5 mm assentada com cola									
VALOR GLOBAL DO ITEM 20											
21.0		COMUNICAÇÃO VISUAL									
VALOR GLOBAL DO ITEM 21											
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA			21,85%	R\$20.308,15	R\$29.448,87	R\$49.757,02		R\$49.757,02	R\$20.308,15	R\$29.448,87	R\$49.757,02
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS											
VALOR GLOBAL DA REFORMA			100,00%	R\$73.664,50	R\$154.031,66	R\$227.696,16		R\$49.758,02	R\$20.308,15	R\$29.448,87	R\$49.757,02

COBASO - Construção e Comercio Ltda.
 CNPJ: 01.099.647/0001-85
 INSC. 28.228.624.7