


5.3	C97833U	DEMOLICÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,20	M2	R\$ 139,19	R\$ 65,57	R\$ 204,76	R\$ 204,76	100,00%	R\$ 204,76	100,00%	R\$ 139,19	R\$ 65,57	R\$ 204,76
5.4	C97265U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES.	21,60	M2	R\$ 261,73	R\$ 907,28	R\$ 1.169,01							
5.5	C98865U	RODAPÊ EM GRANTO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 (PARA BANCADA NOVA RODAPÊ E RODAMEIO)	40,86	M	R\$ 311,82	R\$ 2.751,58	R\$ 3.063,40							
5.6	C101742U	RODAPÊ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM. PARA ARGAMASSA. AF_09/2021 (rodameio)	20,74	M	R\$ 322,79	R\$ 841,27	R\$ 1.164,06							
		VALOR GLOBAL DO ITEM 5			R\$ 1.073,96	R\$ 4.981,35	R\$ 5.655,31							

6.0	COBERTURAS E FECHAMENTOS													
6.1	MOD.01-05-01/SURB-EDIF (adaptada SINAPI)	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	48,00	M2	R\$ 1.150,05	R\$ 3.133,75	R\$ 4.283,80	R\$ 4.283,80	100,00%	R\$ 4.283,80	100,00%	R\$ 1.150,05	R\$ 3.133,75	R\$ 4.283,80
6.2	16.013.0007-0 / EMOF (adaptada SINAPI)	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS METALICAS DE 0,9MM A 0,9MM DE ESPESSURA Obtencao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (de acordo com area de telha a retirar indicada em desenho)	48,00	M2	R\$ 665,85	R\$ 293,53	R\$ 959,38	R\$ 959,38	100,00%	R\$ 959,38	100,00%	R\$ 665,85	R\$ 293,53	R\$ 959,38
6.3	ORÇAMENTO PRÓPRIO (adaptada SINAPI)	ESTRUTURA METÁLICA PARA AS NOVAS COBERTURAS COM PROJETO EXECUTIVO E ART (consoante detalhada de vigas, pilares, piso, mão de obra)	1,00	UN	R\$ 15.366,73	R\$ 25.246,74	R\$ 40.613,47	R\$ 40.613,47	100,00%	R\$ 40.613,47	100,00%	R\$ 15.366,73	R\$ 25.246,74	R\$ 40.613,47
6.4	C100982	SUPOORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (PARA TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCOADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM)	6,00	UN	R\$ 60,37	R\$ 214,13	R\$ 274,50	R\$ 274,50	100,00%	R\$ 274,50	100,00%	R\$ 60,37	R\$ 214,13	R\$ 274,50
6.5	17243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCOADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	19,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 1.716,62	R\$ 1.716,62	R\$ 1.716,62	100,00%	R\$ 1.716,62	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.716,62	R\$ 1.716,62
6.6	C1831 SEINFRA (adaptada SINAPI)	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERFVÇOS EM COBERTAS (4 DE LARGURA E COMPRADA EM MÚLTIPLO DE 4) - considerando área de cobertura e tampão e área para cobrir	192,00	M2	R\$ 1.234,25	R\$ 998,47	R\$ 2.232,72	R\$ 2.232,72	100,00%	R\$ 2.232,72	100,00%	R\$ 1.234,25	R\$ 998,47	R\$ 2.232,72
6.7	C3404 SEINFRA (adaptada SINAPI)	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa C/ (CONCRETO PVBR, FCK 25 MPa, COM AGREGADO ADQUIRIDO - Item 00843) - (para estrutura)	0,80	M3	R\$ 359,13	R\$ 1.481,78	R\$ 1.840,91	R\$ 1.840,91	100,00%	R\$ 1.840,91	100,00%	R\$ 359,13	R\$ 1.481,78	R\$ 1.840,91
6.8	C3404 SEINFRA (adaptada SINAPI)	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa C/ (CONCRETO PVBR, FCK 25 MPa, COM AGREGADO ADQUIRIDO - Item 00843) - para recoberto	0,08	M3	R\$ 50,27	R\$ 207,45	R\$ 257,72	R\$ 257,72	100,00%	R\$ 257,72	100,00%	R\$ 50,27	R\$ 207,45	R\$ 257,72
6.9	C94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (para telha de cobertura de 2ª viga)	11,00	M	R\$ 114,55	R\$ 1.303,01	R\$ 1.417,56	R\$ 1.417,56	100,00%	R\$ 1.417,56	100,00%	R\$ 114,55	R\$ 1.303,01	R\$ 1.417,56
6.10	C89512	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (2 tubos de queda)	8,00	M	R\$ 104,36	R\$ 687,85	R\$ 772,21	R\$ 772,21	100,00%	R\$ 772,21	100,00%	R\$ 104,36	R\$ 687,85	R\$ 772,21
6.11	C100982	SUPOORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R\$ 80,50	R\$ 283,51	R\$ 366,01	R\$ 366,01	100,00%	R\$ 366,01	100,00%	R\$ 80,50	R\$ 283,51	R\$ 366,01
		VALOR GLOBAL DO ITEM 6			R\$ 13.186,06	R\$ 25.548,84	R\$ 54.734,90							

7.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS													
7.1	C2710 SEINFRA (adaptada SINAPI)	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES.	40,00	UN	R\$ 465,65	R\$ 232,58	R\$ 698,23	R\$ 698,23	100,00%	R\$ 698,23	100,00%			
7.2	129531	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHAR 7"	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 937,32	R\$ 937,32	R\$ 937,32	100,00%	R\$ 937,32	100,00%			
7.3	143611	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACHETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CRONADO, MÁQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE	38,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 3.173,73	R\$ 3.173,73	R\$ 3.173,73	100,00%	R\$ 3.173,73	100,00%			
7.4	C91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	4,00	UN	R\$ 675,18	R\$ 2.055,36	R\$ 2.730,56	R\$ 2.730,56	100,00%	R\$ 2.730,56	100,00%			
7.5	C91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	18,00	UN	R\$ 2.770,85	R\$ 9.090,94	R\$ 11.861,59	R\$ 11.861,59	100,00%	R\$ 11.861,59	100,00%			
7.6	C91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	17,00	UN	R\$ 3.006,24	R\$ 10.247,88	R\$ 13.254,12	R\$ 13.254,12	100,00%	R\$ 13.254,12	100,00%			
7.7	C91016 (adaptada)	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	UN	R\$ 605,55	R\$ 235,72	R\$ 1.039,27	R\$ 1.039,27	100,00%	R\$ 1.039,27	100,00%			



7.8	C91012 (adaptada SINAPI)	Porta de correr 120cmx210cm, fechadura tipo de papagaio, puxador barra redonda 40mm, com fito aparente de alumínio escovado de 2 metros	2,00	UN	R\$ 83,63	R\$ 4.733,23	R\$ 4.816,86
7.9	C102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA 2 DEMOS: AF_01/2021	217,35	M2	R\$ 1.416,28	R\$ 1.650,51	R\$ 3.066,79
					R\$ 9.224,18	R\$ 32.287,29	R\$ 41.521,47


ESQUADRIAS METÁLICAS E FERREAGEM							
8.0		PORTA EM ALUMINIO SERRA E FERREAGEM COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - 504	1,26	M2	R\$ 11,35	R\$ 790,12	R\$ 801,47
8.1	C91341	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	4,00	UN	R\$ 195,18	R\$ 2.897,47	R\$ 3.092,65
8.2	C10218U	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRANDE DE FERRO	108,72	M2	R\$ 652,56	R\$ 288,83	R\$ 941,41
8.3	C300 SEINFRA (adaptada SINAPI)	VALOR GLOBAL DO ITEM 8			R\$ 858,11	R\$ 3.976,42	R\$ 4.835,53

INSTALAÇÕES DE ESQOTO							
9.0		VALOR GLOBAL DO ITEM 9	0,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1		VALOR GLOBAL DO ITEM 9			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA / PLUVIAL							
10.0		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCHIMENTO) COM CONJUNTO DE FERRAMENTAS, INCLUSIVE CORTES E FERRAÇÕES, PARA PRENDIDOS. AF_10/2015	29,80	M	R\$ 302,30	R\$ 2.829,36	R\$ 3.131,66
10.1	C91790	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS 0,400 X 0,40 X 1 M COM GRELHA DE FERRO LINDADO	7,00	UN	R\$ 34,74	R\$ 2.413,36	R\$ 2.448,10
10.2	C97896	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VÁLVULA PARA VIGA BALDRAME COM PREVISÃO DE FORÇA AF_06/2017	12,17	M3	R\$ 852,98	R\$ 451,48	R\$ 1.404,46
10.3	C96527	REATERRO MANUAL DE VÁLVAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	12,17	M3	R\$ 225,97	R\$ 141,20	R\$ 367,17
10.4	C93302	VALOR GLOBAL DO ITEM 10			R\$ 1.515,99	R\$ 3.835,40	R\$ 7.351,39

LOUÇAS - METAS - ACESSÓRIOS							
11.0		BANQUISA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP = 2,5cm (COLOCADO) / PARA 3 BANQUISAS BALCO DE ATENDIMENTO / 2 COPAS)	10,31	M2	R\$ 477,76	R\$ 6.485,39	R\$ 6.973,15
11.1	C4069 SEINFRA (adaptada SINAPI)	Paralelo modelado de cimento em aço galvanizado, 0,8 x 1,5 m para até 5 bicicletas	1,00	UN	R\$ 18,03	R\$ 1.384,09	R\$ 1.412,12
11.2	TCPO WEB 3R 12 13 00 00 00 00 10 08 (adaptada SINAPI)	LAVATORIO, LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUISE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 37,29	R\$ 408,84	R\$ 446,13
11.3	C86943	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUISE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	UN	R\$ 96,56	R\$ 1.269,31	R\$ 1.334,89
11.4	C86931	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REABRIGUEMENTO. AF_12/2017	5,00	UN	R\$ 37,47	R\$ 18,54	R\$ 54,01
11.5	C97683	TOMADA PARA ANTEIRA DE TV CABO COAXIAL DE 9 MM, COM UNIDADE DE SUPORTE E MÓDULO (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	2,00	UN	R\$ 11,88	R\$ 45,39	R\$ 57,27
11.6	12657/0RSE-SER (adaptada SINAPI)	Cabo coaxial 9-59-75 Ohms	50,00	M	R\$ 195,48	R\$ 189,84	R\$ 375,30
11.7	TCPO WEB 3R 28 14 00 00 00 00 15 05 (adaptada SINAPI)	Antena parabólica com captador de sinais e modulador de áudio e vídeo	1,00	UN	R\$ 270,27	R\$ 640,13	R\$ 910,40
11.8	R9 10 140CCHU (adaptada SINAPI)	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO MIOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA	11,00	UN	R\$ 2.280,87	R\$ 22,05	R\$ 2.282,92
11.9	C88915 (adaptada SINAPI)	KIT MOTOR DE PORTÃO ELÉTRICO 14HP	1,00	UN	R\$ 183,08	R\$ 810,26	R\$ 793,34
11.10	ORÇAMENTO PRÓPRIO	RESULTANTE BRUTO			R\$ 3.548,80	R\$ 11.080,34	R\$ 14.639,14


PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO							
12.0		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM RELATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 Luminária de bancamento (RBR_10998)	21,00	UN	R\$ 96,31	R\$ 631,04	R\$ 727,35
12.1	C97569	PLACA FOTO LUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE ALERTIA, EM PVC ANTICHAMMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 30CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 1343-2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO Observar: 3% DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI -	14,00	UN	R\$ 49,65	R\$ 473,85	R\$ 523,50



12.3	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA FORMA TRIANGULAR DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2-FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESCASTE DE FERRAMENTAS E EPI-	7,00	UN	R\$ 24,62	R\$ 206,92	R\$ 261,74
12.4	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA FORMA TRIANGULAR DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2-FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESCASTE DE FERRAMENTAS E EPI-	13,00	UN	R\$ 46,10	R\$ 440,00	R\$ 486,10
12.5	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA FORMA TRIANGULAR DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2-FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESCASTE DE FERRAMENTAS E EPI-	4,00	UN	R\$ 14,19	R\$ 130,38	R\$ 149,57
12.6	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA FORMA TRIANGULAR DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2-FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESCASTE DE FERRAMENTAS E EPI-	1,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 33,85	R\$ 37,40
12.7	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA FORMA TRIANGULAR DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2-FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESCASTE DE FERRAMENTAS E EPI-	14,00	UN	R\$ 49,85	R\$ 472,85	R\$ 523,50
12.8	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA FORMA TRIANGULAR DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2-FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESCASTE DE FERRAMENTAS E EPI-	1,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 33,85	R\$ 37,40
12.9	EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI)	Adesivo de Piso Sapo Demarcacao de Extintor E17 (10x20x0,8mm)	14,00	UN	R\$ 433,32	R\$ 1.375,65	R\$ 1.808,37
12.10	C101906U	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF-10/20/20 P	4,00	UN	R\$ 53,58	R\$ 3.080,57	R\$ 3.134,15
12.11	C101905U	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF-10/20/20 P	4,00	UN	R\$ 53,58	R\$ 991,75	R\$ 1.045,33
12.12	C101908U	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE POS DE 4KG INSTALACAO AF-10/20/20 P	6,00	UN	R\$ 80,37	R\$ 1.439,89	R\$ 1.520,28
12.13	EMOP 14.007.0900-0 (adaptada SINAPI)	BARRA ANTIPANICO CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACOMODAMENTO RADIAL, TIPO PUSH PARA PORTAS EM MADEIRA OU METAL, SIMPLES (1 FOLHA) CONFECIONADA EM LIGA DE METAS, CERTIFICADA DE ACORDO COM A NORMA NBR 11778, COMPOSTA POR 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL, 2 BARRAS ACO INOX ABRAS 1,00MM.	1,00	UN	R\$ 38,55	R\$ 1.097,74	R\$ 1.136,29
12.14	EMOP 14.007.0900-0 (adaptada SINAPI)	BARRA ANTIPANICO CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACOMODAMENTO RADIAL, TIPO PUSH PARA PORTAS EM MADEIRA OU METAL, SIMPLES (1 FOLHA) CONFECIONADA EM LIGA DE METAS, CERTIFICADA DE ACORDO COM A NORMA NBR 11778, COMPOSTA POR 2 SUPORTES TRAVAMENTO	1,00	UN	R\$ 16,95	R\$ 721,84	R\$ 738,79
VALOR GLOBAL DO ITEM 12					R\$ 964,17	R\$ 11.165,58	R\$ 12.128,75

13.0	INSTALACOES ELÉTRICAS							
13.1	C92008	TOMADA BAXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+1 10 A, 125V, LUBRO, SINOPOSTE E PLACA DE PROTECCAO DE 10 A	88,80	UN	R\$ 1.433,55	R\$ 2.830,70	R\$ 4.294,25	
13.2	C92009	TOMADA BAXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+1 20 A, 125V, LUBRO, SINOPOSTE E PLACA DE PROTECCAO DE 10 A	3,00	UN	R\$ 48,83	R\$ 117,46	R\$ 162,29	
13.3	C100903	LAMPADA TUBULAR LED DE 16/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF-02/20/20 P	132,00	UN	R\$ 538,62	R\$ 4.103,80	R\$ 4.942,42	
13.4	C93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF-10/20/20	1,00	UN	R\$ 6,69	R\$ 81,35	R\$ 88,04	
13.5	C93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF-10/20/20	1,00	UN	R\$ 9,21	R\$ 83,28	R\$ 92,47	
13.6	C93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF-10/20/20	2,00	UN	R\$ 38,32	R\$ 177,54	R\$ 215,86	
13.7	C93673 (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF-10/20/20	2,00	UN	R\$ 38,32	R\$ 327,16	R\$ 365,48	
13.8	C93673 (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF-10/20/20	1,00	UN	R\$ 19,16	R\$ 183,32	R\$ 202,48	
13.9	C101895U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 75A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF-10/20/20	1,00	UN	R\$ 44,69	R\$ 440,75	R\$ 485,44	
13.10	C93673 (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDA DA, CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF-10/20/20	1,00	UN	R\$ 19,16	R\$ 485,40	R\$ 504,56	

80,00%	R\$1.146,84	R\$2.294,56	R\$3.411,40	80,00%	R\$3.411,40	R\$1.146,84	R\$2.294,56	R\$3.411,40
80,00%	R\$39,06	R\$90,76	R\$129,82	80,00%	R\$129,82	R\$39,06	R\$90,76	R\$129,82
80,00%	R\$670,89	R\$3.283,04	R\$3.953,93	80,00%	R\$3.953,93	R\$670,89	R\$3.283,04	R\$3.953,93
80,00%	R\$6,35	R\$68,80	R\$75,15	80,00%	R\$75,15	R\$6,35	R\$68,80	R\$75,15
80,00%	R\$9,21	R\$83,28	R\$92,47	80,00%	R\$92,47	R\$9,21	R\$83,28	R\$92,47
80,00%	R\$38,32	R\$177,54	R\$215,86	80,00%	R\$215,86	R\$38,32	R\$177,54	R\$215,86
80,00%	R\$38,32	R\$327,16	R\$365,48	80,00%	R\$365,48	R\$38,32	R\$327,16	R\$365,48
80,00%	R\$19,16	R\$183,32	R\$202,48	80,00%	R\$202,48	R\$19,16	R\$183,32	R\$202,48
80,00%	R\$44,69	R\$440,75	R\$485,44	80,00%	R\$485,44	R\$44,69	R\$440,75	R\$485,44
80,00%	R\$19,16	R\$485,40	R\$504,56	80,00%	R\$504,56	R\$19,16	R\$485,40	R\$504,56



13.11	C98661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF-10/20/20	1,00	R\$ 3.16		R\$ 64,08	R\$ 67,26	
13.12	C98662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF-10/20/20	5,00	R\$ 22,24		R\$ 526,56	R\$ 346,80	
13.13	C98663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF-10/20/20	29,00	R\$ 129,01		R\$ 1.699,04	R\$ 2.023,05	
13.14	C98664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF-10/20/20	2,00	R\$ 9,28		R\$ 153,15	R\$ 145,41	
13.15	C98665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF-10/20/20	1,00	R\$ 11,24		R\$ 67,12	R\$ 75,26	
13.16	C98666	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF-10/20/20	3,00	R\$ 3,50		R\$ 36,66	R\$ 40,15	
13.17	C98667	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF-10/20/20	26,00	R\$ 41,05		R\$ 321,90	R\$ 362,95	
13.18	C98668	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF-10/20/20	24,00	R\$ 52,93		R\$ 513,17	R\$ 385,10	
13.19	C98669	ELETRODUTO RIGIDO ROSSO/CAVEI, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF-12/20/15	100,44	R\$ 455,48		R\$ 2.203,83	R\$ 2.529,31	
13.20	C98670	CABO ELETROTECNICO CATEGORIA B, INSTALÇÃO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF-11/20/19	3278,20	R\$ 410,54		R\$ 11.485,14	R\$ 11.505,68	
13.21	C98671	ORSE 112300R/SER (adaptada SINAPI)	128,00	R\$ 662,93		R\$ 4.470,26	R\$ 5.533,19	
13.22	6504/SUBRUBINFIA	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS (até 04 pontos de lógica, 50 antenas e 10 furos)	64,00	R\$ 0,00		R\$ 1.812,48	R\$ 1.812,48	
13.23	C91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF-12/20/15 (PARA TROCA DE ANTIGOS FIOS DE ELÉTRICIDADE)	4465,17	R\$ 4.496,30		R\$ 17.816,56	R\$ 22.512,86	
13.24	C91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF-12/20/15 (PARA TROCA DE ANTIGOS FIOS DE ELÉTRICIDADE PARA NOVO PONTO DE TOMADA 220V - 00A, 100A, 12)	183,98	R\$ 257,66		R\$ 1.339,25	R\$ 1.597,01	
13.25	C91930	SENADOR DE PRESEÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF-12/20/15	130,50	R\$ 227,31		R\$ 1.249,37	R\$ 1.476,69	
13.26	C91931	CONDUTIVEL EM TIPO DE ALUMINIO LINDO TIPO "E" Ø 2"	28,90	R\$ 472,62		R\$ 1.194,00	R\$ 1.666,62	
13.28	TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00	Eletroduto PVC flexível conjugado Ø 32 mm 1"	127,50	R\$ 694,38		R\$ 944,21	R\$ 1.638,59	
13.29	TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00	Eletroduto PVC flexível conjugado Ø 25 mm 3/4"	140,83	R\$ 913,70		R\$ 675,15	R\$ 1.728,85	
13.30	TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00	Eletroduto PVC flexível conjugado Ø 25 mm 3/4"	31,56	R\$ 159,38		R\$ 597,29	R\$ 746,67	
13.31	TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00	Eletroduto PVC flexível conjugado Ø 25 mm 3/4"	15,23	R\$ 231,31		R\$ 1.248,33	R\$ 1.479,64	
13.32	TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00	Eletroduto PVC flexível conjugado Ø 25 mm 3/4"	15,23	R\$ 231,31		R\$ 1.710,76	R\$ 1.942,07	
13.33	MOD 01/84AGETOP-CIVIL	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMALUR QUADRADA - INCLUSO CONTE NO FORRO	7,00	R\$ 82,28		R\$ 1.130,59	R\$ 1.212,86	

14.0	C97941	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF-12/20/17	1,63	R\$ 36,33		R\$ 15,59	R\$ 53,92	
14.2	C98113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF-09/20/17 P	52,27	R\$ 890,32		R\$ 1.033,59	R\$ 1.919,90	
14.3	C98120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MODURIA DE GESSO), AF-15/20/17	60,48	R\$ 71,24		R\$ 92,49	R\$ 166,73	
15.0	C92396	EXECUÇÃO DE PASSIVO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL, DE 30 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF-12/20/15	107,19	R\$ 1.353,80		R\$ 6.447,25	R\$ 7.781,15	
15.2	C94890	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF-07/2018	21,41	R\$ 4.193,05		R\$ 12.918,52	R\$ 17.111,57	
15.3	C97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA AF-09/20/17	184,17	R\$ 276,94		R\$ 5.648,05	R\$ 6.124,99	
15.4	C10207	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF-09/20/21	95,00	R\$ 100,36		R\$ 204,00	R\$ 307,38	
15.5	ORÇAMENTO PROPRIO (devidas SINAPI)	VALOR GLOBAL DO ITEM 15	75,00	R\$ 482,13		R\$ 1.225,53	R\$ 1.707,66	
16.0	ORÇAMENTO PROPRIO (devidas SINAPI)	VALOR GLOBAL DO ITEM 16		R\$ 6.389,30		R\$ 26.434,43	R\$ 33.032,75	

14.0	C97941	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF-12/20/17	1,63	R\$ 36,33		R\$ 15,59	R\$ 53,92	
14.2	C98113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF-09/20/17 P	52,27	R\$ 890,32		R\$ 1.033,59	R\$ 1.919,90	
14.3	C98120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MODURIA DE GESSO), AF-15/20/17	60,48	R\$ 71,24		R\$ 92,49	R\$ 166,73	
15.0	C92396	EXECUÇÃO DE PASSIVO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL, DE 30 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF-12/20/15	107,19	R\$ 1.353,80		R\$ 6.447,25	R\$ 7.781,15	
15.2	C94890	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF-07/2018	21,41	R\$ 4.193,05		R\$ 12.918,52	R\$ 17.111,57	
15.3	C97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA AF-09/20/17	184,17	R\$ 276,94		R\$ 5.648,05	R\$ 6.124,99	
15.4	C10207	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF-09/20/21	95,00	R\$ 100,36		R\$ 204,00	R\$ 307,38	
15.5	ORÇAMENTO PROPRIO (devidas SINAPI)	VALOR GLOBAL DO ITEM 15	75,00	R\$ 482,13		R\$ 1.225,53	R\$ 1.707,66	
16.0	ORÇAMENTO PROPRIO (devidas SINAPI)	VALOR GLOBAL DO ITEM 16		R\$ 6.389,30		R\$ 26.434,43	R\$ 33.032,75	

14.0	C97941	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF-12/20/17	100,00%	R\$30,33		R\$15,59	R\$53,92	
14.2	C98113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF-09/20/17 P	70,00%	R\$616,22		R\$1.033,59	R\$1.919,90	
14.3	C98120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MODURIA DE GESSO), AF-15/20/17	70,00%	R\$49,86		R\$118,70	R\$166,73	
15.0	C92396	EXECUÇÃO DE PASSIVO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL, DE 30 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF-12/20/15	100,00%	R\$1.353,80		R\$6.447,25	R\$7.781,15	
15.2	C94890	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF-07/2018	100,00%	R\$4.193,05		R\$12.918,52	R\$17.111,57	
15.3	C97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA AF-09/20/17	100,00%	R\$276,94		R\$5.648,05	R\$6.124,99	
15.4	C10207	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF-09/20/21	100,00%	R\$100,36		R\$204,00	R\$307,38	
15.5	ORÇAMENTO PROPRIO (devidas SINAPI)	VALOR GLOBAL DO ITEM 15	100,00%	R\$482,13		R\$1.225,53	R\$1.707,66	
16.0	ORÇAMENTO PROPRIO (devidas SINAPI)	VALOR GLOBAL DO ITEM 16		R\$6.389,30		R\$26.434,43	R\$33.032,75	

10.1	CR7345	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 22 MM CLASSE A SEM ISOLAMENTO INSTALADO EM PAVIL. E SUB-PAVIL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	6,33	M	R\$ 94,63	R\$ 461,49	R\$ 556,12
10.2	ORÇAMENTO PRÓPRIO	ENGATE RÁPIDO F1/8 ROSCA NP1 PARA GÁS	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 121,55	R\$ 121,55
10.3	ORÇAMENTO PRÓPRIO	REGISTRO REGULADOR DE GÁS- GDE	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 150,12	R\$ 150,12
10.4	ORÇAMENTO PRÓPRIO	VALVULA DE GÁS- ÂNGULAR TIPO BORBULETA-1/2"	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 87,72	R\$ 87,72
10.5	ORÇAMENTO PRÓPRIO	ADAPTOR T - MULTICAMADA- 16x16x16 mm	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 70,17	R\$ 70,17
10.6	ORÇAMENTO PRÓPRIO	COTOVELO EM COBRE DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PAVILMADE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	4,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 125,31	R\$ 125,31
10.7	ORÇAMENTO PRÓPRIO	Manqueto Fixavel com Rosca NP1 Macho e fêmea 1/2". ENCAIXADO COM BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXAS COM ENCAIXAS	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 225,56	R\$ 225,56
10.8	CR8287	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXAS COM ENCAIXAS	8,00	H	R\$ 137,44	R\$ 49,42	R\$ 186,86
10.9	CR8246	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXAS COM ENCAIXAS	8,00	H	R\$ 97,24	R\$ 49,42	R\$ 146,66
VALOR GLOBAL DO ITEM 10					R\$ 329,31	R\$ 1.340,76	R\$ 1.670,07

11.0		VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELINHOS - PORTA DE ABRIR COM NÓIA HIDRÁULICA EM VIDRO TEMPERADO 80X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS AF_01/2021	2,00	UN	R\$ 174,66	R\$ 3.404,30	R\$ 3.578,96
17.1	C102194	VALOR GLOBAL DO ITEM 17			R\$ 374,66	R\$ 3.404,30	R\$ 3.778,96

PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS							
18.0		APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF_06/2014	517,11	M2	R\$ 576,71	R\$ 1.036,79	R\$ 1.613,50
18.1	CR8415	TEXTURA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE UMA DEMÃO AF_09/2016	517,11	M2	R\$ 2.118,93	R\$ 6.428,06	R\$ 8.546,99
18.2	CR8305	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF_06/2014	353,01	M2	R\$ 296,38	R\$ 672,39	R\$ 968,77
18.3	CR8485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF_06/2014	353,01	M2	R\$ 2.410,84	R\$ 2.901,87	R\$ 5.312,71
18.4	CR8487	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF_06/2014	353,01	M2	R\$ 2.901,87	R\$ 2.901,87	R\$ 5.803,74
18.5	CR8489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMOIS AF_09/2014	1412,04	M2	R\$ 5.768,33	R\$ 16.690,32	R\$ 22.418,65
18.6	CR8494	APLICAÇÃO E LUMAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO UMA DEMÃO AF_09/2014	187,74	M2	R\$ 2.077,99	R\$ 1.613,64	R\$ 3.691,63
18.7	884880	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO DUAS DEMOIS AF_09/2014	790,95	M2	R\$ 3.999,32	R\$ 9.297,24	R\$ 13.296,56
VALOR GLOBAL DO ITEM 18					R\$ 17.243,10	R\$ 36.890,51	R\$ 55.943,61

PISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
19.0		LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019 (limpeza inicial de parede de granito - 4 pisos)	1293,05	M2	R\$ 1.523,11	R\$ 729,14	R\$ 2.252,25
19.1	CR8914	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELÂNATO COM VASSOURA SECO AF_04/2019	6000,00	M2	R\$ 2.030,02	R\$ 627,05	R\$ 2.657,07
19.2	CR8902	LIMPEZA DE PISO LINDO AF_04/2019	1390,92	M2	R\$ 1.777,82	R\$ 636,62	R\$ 2.614,44
19.3	CR9003	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMARA VEGETAL VEGETAÇÃO E PENUGENS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M, COM TRATOR DE ESTERIAS AF_09/2018	193,59	M2	R\$ 29,11	R\$ 36,81	R\$ 67,92
19.4	CR8525	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIÉR, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA AF_09/2017	369,95	M2	R\$ 166,89	R\$ 64,90	R\$ 231,79
19.5	CR7084	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO ESPESURA DE 10 CM AF_07/2019	16,42	M3	R\$ 407,63	R\$ 1.799,48	R\$ 2.207,11
19.7	CR8555	PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M AF_09/2016	2,00	UN	R\$ 943,41	R\$ 1.320,62	R\$ 2.184,03
19.8	(descrição SIMAEN)	MOTOSERRA PORTÁTIL COM MOTOR A GASOLINA DE 40CM DE DIÂMETRO AF_09/2017	16,00	H prod	R\$ 380,34	R\$ 209,62	R\$ 589,96
19.9	3R 03 42 00 00 00 00 06 15	Demólio de piso orientado sobre lajota de concreto - (RETRAIDA DE PISO DE CONCRETO DA AREA DAS NOVAS COBERTURAS)	69,27	M2	R\$ 1.310,72	R\$ 654,49	R\$ 1.965,21
VALOR GLOBAL DO ITEM 19					R\$ 8.489,05	R\$ 6.480,73	R\$ 14.969,78

ACESSIBILIDADE							
20.0		PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTIVA 40 X 40 X 2,5 CM asfestado sobre camada de areia nivelada com o mesmo material AF_06/2016	15,75	M2	R\$ 196,19	R\$ 1.407,21	R\$ 1.603,40
20.1	CR8914	Placa podotátil de alerta ou direcional, de borda # 5 mm	1,01	M2	R\$ 20,33	R\$ 268,48	R\$ 288,81
20.2	TOPCO WEB 3R 10 63 51 00 00	MESA TÁTIL COM PEDAÇOS EM AÇO	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 4.061,16	R\$ 4.061,16
20.3	ORÇAMENTO PRÓPRIO	VALOR GLOBAL DO ITEM 20			R\$ 216,52	R\$ 5.708,85	R\$ 6.924,37

AR CONDICIONADO							
21.0	CR038	RETRAIDA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	5,00	UN	R\$ 300,62	R\$ 133,46	R\$ 434,08
21.1	CR184	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HIWALL 3PAA5000 24000 BTU/H, CICLO FRIO 69Hz CLASSIFICADO A - SELO PROCEL GAS/FHC, CONTROLE SIFRO	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 9.278,72	R\$ 9.278,72
21.2	AR CONDICIONADO	VALOR GLOBAL DO ITEM 21			R\$ 300,62	R\$ 133,46	R\$ 434,08

21.3	EMOP 15.005.0204-A (adaptada SINAPI)	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO	2,00	UN	R\$ 626,27	R\$ 1.848,47	R\$ 2.474,74
21.4	EMOP 15.005.0208-A (adaptada SINAPI)	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO	3,00	UN	R\$ 1.737,47	R\$ 8.552,22	R\$ 10.289,69
21.5	EMOP 15.005.0208-A (adaptada SINAPI)	MUDANCA DE CONDENSADORA - INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,	6,00	UN	R\$ 1.244,25	R\$ 15.784,85	R\$ 17.029,10
VALOR GLOBAL DO ITEM 21					R\$ 3.908,61	R\$ 35.595,72	R\$ 39.504,33

35,00%	R\$608,11	R\$2.993,27	R\$3.601,38	35,00%	R\$3.601,38	35,00%	R\$808,11	R\$2.993,27	R\$3.601,38
20,00%	R\$248,85	R\$3.156,97	R\$3.405,82	20,00%	R\$3.405,82	20,00%	R\$248,85	R\$3.156,97	R\$3.405,82

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA	R\$ 134.537,36
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 300.586,08
VALOR GLOBAL DA REFORMA	R\$ 435.123,44

TOTAL	R\$55.757,29	R\$114.012,66	R\$169.769,95	39,02%	R\$169.769,95	R\$55.757,29	R\$114.012,66	R\$169.769,95
TOTAL ACUMUL	R\$55.757,29	R\$114.012,66	R\$169.769,95	39,02%	R\$169.769,95	R\$55.757,29	R\$114.012,66	R\$169.769,95


OBASO - Construção e Comercio Ltda.
CNPJ: 01.099.647/0001-85
INSC. 28.228.624-7