RGC – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ESTRUTURA DE COBERTURA EM TELHA PERFURADA	**SINAPI - 03/2020 - Mato Grosso do Sul**	**21,13%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Planilha Orçamentária Sintética

											ETAPA 02							
											Quantidade Executada				**Período Valor**			
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**M. O.**	**MAT.**	**Valor Unit total**	**Total**	**Período**	**%**	**Saldo**	**Acumulado**	**M. O.**	**MAT.**	**Total**	**Acumulado**
1			**DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**							**30.193,93**								
1.1	CREA/CAU	Próprio	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00	UN	2	205,67	0,00	249,12	249,12	498,24	0,00		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	498,24
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	3.625,09	4.100,66	290,41	4.391,07	13.173,21	1,00	33,33%	2,00	1,00	4100,25	290,38	4390,63	4.390,63
1.3	SINDUSCON MS 4.02	Próprio	ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL CONFORME NR 07	UN	1	1.582,47	0,00	1.916,84	1.916,84	1.916,84	0,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.916,84
1.4	SINDUSCON MS 4.01	Próprio	ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DE ACORDO COM A NR 09	UN	1	1.582,47	0,00	1.916,84	1.916,84	1.916,84	0,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.916,84
1.5	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	87,30	104,67	1,07	105,74	12.688,80	40,00	33,33%	80,00	40,00	4186,38	42,79	4229,17	4.229,17
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**10.037,27**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	proprio	Próprio	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	2	330,18	0,00	399,94	399,94	799,88	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	399,94
2.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	35,08	55,56	13,11	54,18	67,29	2.360,53	0,00		0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	2.360,53
2.3	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	63,08	1,95	1,77	0,59	2,36	148,86	0,00		63,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	22	11,47	10,70	3,19	13,89	305,58	22,00	100,00%	0,00	22,00	235,40	70,18	305,58	305,58
2.5	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,13	209,69	185,39	68,60	253,99	1.048,97	4,13	100,00%	0,00	4,13	765,66	283,31	1048,97	1.048,97
2.6	SINDUSCON MS 5.55	Próprio	Locação de caçamba estacionaria cap.=4m3 (POR SEMANA)	UN	16	193,41	0,00	234,27	234,27	3.748,32	8,00	50,00%	8,00	8,00	0,00	1874,16	1874,16	1.874,16
2.7	10527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	30	10,55	0,00	12,77	12,77	383,10	0,00		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	30	14,40	13,50	3,94	17,44	523,20	0,00		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	263,75	0,00	319,48	319,48	718,83	0,00		0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	718,83
3			**PÓRTICO DE CONCRETO E COBERTURA PERFURADA**							**404.662,55**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	101009	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	264	20,66	4,00	21,02	25,02	6.605,28	0,00		264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	COTAÇÃO MERCADO	Próprio	Fornecimento e montagem de estruturas pré-moldadas de concreto armado, 9.98 x 30.28M. Inclusive transporte, mobilizações, fundações e Terças Metálicas 127x50x20 – Enrijecidas – chapa 13 – fundo oxido, conforme orçamentos	UN	1	202.070,82	0,00	244.768,38	244.768,38	244.768,38	0,50	50,00%	0,50	0,50	0,00	122384,19	122384,19	122.384,19
3.3	94213U SINAPI ADAPTADO	Próprio	FORNECIMENTO E TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PERFURADA E = 0,65 MM, COM 1 ÁGUA	M²	1092,9	85,01	3,00	99,97	102,97	112.535,91	0,00		1092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	83694	SINAPI	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	22	13,51	7,59	8,77	16,36	359,92	0,00		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	264	37,89	19,52	26,37	45,89	12.114,96	66,00	25,00%	198,00	66,00	1288,32	1740,42	3028,74	3.028,74
3.6	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	13,2	68,13	60,75	21,77	82,52	1.089,26	13,20	100,00%	0,00	13,20	801,90	287,36	1089,26	1.089,26
3.7	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	44	59,88	19,66	52,87	72,53	3.191,32	0,00		44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	TCPO 3R 33 18 27 00 00 00 10 09 ADAPTADA SINAPI	Próprio	Tachão refletivo bidirecional	UN	16	54,08	15,16	50,34	65,50	1.048,00	0,00		16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	66	93,23	43,86	69,06	112,92	7.452,72	66,00	100,00%	0,00	66,00	2894,76	4557,96	7452,72	7.452,72
3.10	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	230	9,62	2,88	8,77	11,65	2.679,50	230,00	100,00%	0,00	230,00	662,40	2017,10	2679,50	2.679,50
3.11	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	14,52	391,79	126,33	348,24	474,57	6.890,75	14,52	100,00%	0,00	14,52	1834,31	5056,44	6890,75	6.890,75
3.12	CDHU - 403657 ADAPTADA SINAPI	Próprio	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 60M DE DISTANCIA	M³	16	42,49	0,00	51,46	51,46	823,36	12,00	75,00%	4,00	12,00	0,00	617,52	617,52	617,52
3.13	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	3150,1	1,34	1,16	0,46	1,62	5.103,19	0,00		3150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇO
Abertura da Licitação 27/11/2020 09:00
Número do Processo Licitatório 02/2020

Total sem BDI **367.302,33**
Total do BDI **77.591,42**
Total Geral **444.893,75**

R$ 16.769,38 **R$ 139.221,81** **R$ 155.991,2**

MARCELO ANTÔNIO NAKAO